



Integración y presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, formato **OP-3**.

Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	APO	AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	MONTE ALEGRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/2024/58	ALFREDO FLORES ESTEBAN	500.00	\$450,000.00	\$410,600.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30.00%	0.00%	
2	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SAN MIGUEL	CONVENIO	CONVENIO	CAPASEG	500.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
3	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			500.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Subtotal rubro AGUA POTABLE									\$3,950,000.00	\$1,410,600.28	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
ELECTRIFICACION																	
4	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	FILO DE ACATEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/2024/39	PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC SA DE CV	200.00	\$1,200,000.00	\$1,300,000.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.28	90.00%	0.00%	
5	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	FILO DE GALLO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/2024/40	PUENTES Y CONSTRUCCIONES GC	100.00	\$1,200,000.00	\$708,301.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,301.31	90.00%	0.00%	
6	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LOMA COLORADA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
7	DIRECTA	ELE	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	LOMA COLORADA NORTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)				\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Subtotal rubro ELECTRIFICACION									\$6,100,000.00	\$2,008,301.59	\$2,008,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,008,301.59			
DRENAJE Y LETRINAS																	
8	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	OJO DE AGUA	CONVENIO	CONVENIO	CAPASEG	500.00	\$1,500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
9	DIRECTA	DRE	REHABILITACION DE DRENAJE	LA CIENEGA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			500.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
10	DIRECTA	DRE	REHABILITACION DE DRENAJE	LA CIENEGA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			500.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Subtotal rubro DRENAJE Y LETRINAS									\$4,350,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
INFRAESTRUCTURA Y SECTOR SALUD																	
11	DIRECTA	IBS	AMPLIACION DEL SERVICIO PSICO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA	MALINALTEPEC	CONTRATO (INVITACION A 3 PERSONAS)	MMG-DOP/FAISMUN/2024/459		500.00	\$7,000,000.00	\$2,988,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
12	DIRECTA	IBS	AMPLIACION DEL SERVICIO PSICO COMUNITARIO TERCERA ETAPA	MALINALTEPEC	CONTRATO (INVITACION A 3 PERSONAS)			500.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA Y SECTOR SALUD									\$9,500,000.00	\$2,988,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO																	
13	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCION DE SALAS (SALA PARA ESCOLAR)	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			1000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
14	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCION DE SALAS (SALA PARA ESCOLAR)	MALINALTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			1000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro AGUA POTABLE									\$3,950,000.00	\$1,410,600.28	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro ELECTRIFICACION									\$6,100,000.00	\$2,008,301.59	\$2,008,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,008,301.59			
Subtotal rubro DRENAJE Y LETRINAS									\$4,350,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA Y SECTOR SALUD									\$9,500,000.00	\$2,988,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro AGUA POTABLE									\$3,950,000.00	\$1,410,600.28	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro ELECTRIFICACION									\$6,100,000.00	\$2,008,301.59	\$2,008,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,008,301.59			
Subtotal rubro DRENAJE Y LETRINAS									\$4,350,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA Y SECTOR SALUD									\$9,500,000.00	\$2,988,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro AGUA POTABLE									\$3,950,000.00	\$1,410,600.28	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro ELECTRIFICACION									\$6,100,000.00	\$2,008,301.59	\$2,008,301.59	\$0.00	\$0.00	\$2,008,301.59			
Subtotal rubro DRENAJE Y LETRINAS									\$4,350,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA Y SECTOR SALUD									\$9,500,000.00	\$2,988,301.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO									\$3,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

Elaboro:

 Lic. Anahely Leah Hernandez
 Titular del Organismo de Control Interno

Elaboro:

 Lic. Enrique Contreras Guerrero
 Tesorero Municipal

Elaboro:

 M.V.Z. Ana Maria Espinobarron Cruz
 Sindico Procurador

Elaboro:

 C. Detalia Bernandino Atzate
 Presidente Municipal



Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico
27	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	CERRO GUAYABO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-7 DOP/FAISMUN/2024/2	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ	200.00	\$1,300,000.00	\$1,371,546.30	\$1,325,828.11	\$741,048.41	\$741,048.41	\$584,779.70	55.89%	55.89%
28	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	COL GUADALUPE DE ALAGATZALA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-4 DOP/FAISMUN/2024/1	LEODAN GUEVARA ESTRADA	200.00	\$500,000.00	\$447,025.73	\$447,025.73	\$447,025.73	\$447,025.73	\$0.00	100.00%	100.00%
29	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	COLONIA NATIVIDAD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-6 DOP/FAISMUN/2024/2	GRESEMIANO DIAZ MEDINA	200.00	\$1,300,000.00	\$1,203,021.06	\$1,203,021.06	\$0.00	\$0.00	\$1,203,021.06	0.00%	0.00%
30	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-5 DOP/FAISMUN/2024/1	ALFREDO FLORES ESTEBAN	200.00	\$500,000.00	\$622,220.51	\$622,220.51	\$622,220.51	\$622,220.51	\$0.00	100.00%	100.00%
31	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	CHAPULTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-4 DOP/FAISMUN/2024/3	ANGELA JULIO BASURTO	300.00	\$1,200,000.00	\$841,073.50	\$841,073.50	\$411,613.45	\$411,613.45	\$429,460.05	48.94%	48.94%
32	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	COL PRD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-7 DOP/FAISMUN/2024/3	ANGELA JULIO BASURTO	200.00	\$1,000,000.00	\$858,876.33	\$858,876.33	\$488,624.71	\$488,624.71	\$370,251.62	56.89%	56.89%
33	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTO DOMINGO ANEXO DE COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-8 DOP/FAISMUN/2024/3	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ	200.00	\$1,200,000.00	\$922,450.50	\$922,450.50	\$0.00	\$0.00	\$922,450.50	0.00%	0.00%
34	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	COL GUADALUPE RAMIREZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-3 DOP/FAISMUN/2024/4	INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN SA DE CV	200.00	\$1,200,000.00	\$1,112,129.73	\$1,112,129.73	\$0.00	\$0.00	\$1,112,129.73	0.00%	0.00%
35	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	EMILIANO ZAPATA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
36	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	CHAPULTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
37	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	COL PRD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
38	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SANTO DOMINGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
39	COMPLEMENTARIA	URB	ABERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA GROPEZA	LORENZO GROPEZA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GUERRERO

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2021-2024

TRAMANDO AUTOS POR MALINALTEPEC

Elaboro:

L.E. Emmanuel Reyes Guerrero
Tribunal del Organismo de Control Interno

Revisó:

Lic. Anirely Leal Hernández
Tribunal del Organismo de Control Interno

Municipio de Malinaltepec, Guerrero
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **FAISMUN**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión			% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer
40	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 2DA Y ULTIMA ETAPA	DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20244 9	EDITH RAMOS DAMIAN	200.00	\$780,000.00	\$883,412.31	\$883,412.31	\$0.00	\$883,412.31	0.00%	0.00%
41	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO	RANCHO LIMON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20244 6	LUIS TRUJANES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA DE CV	200.00	\$1,000,000.00	\$1,312,386.66	\$1,312,386.66	\$0.00	\$1,312,386.66	0.00%	0.00%
42	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO SEGUNDA ETAPA	RANCHO LIMON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
43	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS 2DA ETAPA	SAN DIEGO VISTA HERMOSA	CONTRATO (INVITACION A 3 PERSONAS)	MMG- DOP/FAISMUN/20242 2	ARELI MARTINEZ GARCIA	200.00	\$2,636,484.63	\$2,798,902.44	\$2,798,902.44	\$0.00	\$2,798,902.44	0.00%	0.00%
44	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	BARRANCA PANAL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20244 4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA DE CV	200.00	\$1,300,000.00	\$1,247,233.35	\$1,247,233.35	\$0.00	\$1,247,233.35	0.00%	0.00%
45	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	CAPILLA DEL SAUCE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20243 5	ARELI MARTINEZ GARCIA	200.00	\$1,200,000.00	\$1,206,194.26	\$1,206,194.26	\$0.00	\$1,206,194.26	0.00%	0.00%
46	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	LA TABERNA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20244 1	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA DE CV	200.00	\$1,200,000.00	\$1,191,075.62	\$1,191,075.62	\$0.00	\$1,191,075.62	0.00%	0.00%
47	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	LOMA COLORADA NORTE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20242 5	TIMO VILLARREAL ALVARADO	200.00	\$0.00	\$1,070,822.59	\$1,070,822.59	\$0.00	\$1,070,822.59	0.00%	0.00%
48	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	CUPULA DEL SUR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20245 4	ALBA LIZBETH ALVARADO	200.00	\$1,200,000.00	\$1,196,784.48	\$1,196,784.48	\$0.00	\$1,196,784.48	0.00%	0.00%
49	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	EL PARAISO RAMIREZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20245 6	DE LA VILLA DE MALINALTEPEC, GRO. DIRECCION DE OBRAS	200.00	\$1,200,000.00	\$1,182,200.00	\$1,182,200.00	\$0.00	\$1,182,200.00	0.00%	0.00%
50	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	LA CANOA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20245 6	SADAM VILLARREAL	200.00	\$1,200,000.00	\$1,330,600.46	\$1,330,600.46	\$0.00	\$1,330,600.46	0.00%	0.00%
51	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS	CAPILLA DEL SAUCE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/20245 6	GOBIERNO MPAL	200.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	0.00%	0.00%

Elaborado:
M.V.Z. Ana María Espinobarrero Cruz
 Síndico Procurador

Revisado:
L.E. Emmanuel Reyes Cuernero
 Director de Planeación Municipal

Trabajo Jurídico del Municipio de Malinaltepec, Guerrero
 2021-2024
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO MPAL

Trabajo Jurídico del Municipio de Malinaltepec, Guerrero
 2021-2024
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO MPAL



Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
52	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA ETAPA	LA TABERNA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$1,393,323.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
53	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO (TORRE)	LOMA CONCHA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
54	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 3RA Y ULTIMA ETAPA	ALACATLIZALA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-3	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ	500.00	\$900,000.00	\$863,225.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963,225.94	0.00%	0.00%
55	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	PORTEZUELO DE SANTA CRUZ	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-2	GRUPO ECOSAS SA DE CV	200.00	\$1,200,000.00	\$1,260,784.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,784.16	0.00%	0.00%
56	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA	SAN MATEO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-1	GRUPO ECOSAS SA DE CV	200.00	\$1,500,000.00	\$1,260,550.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,550.49	0.00%	0.00%
57	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	SANTA TERESA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-6	JIMRUIZ COMSA DE CV	200.00	\$1,800,000.00	\$1,798,500.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,798,500.48	0.00%	0.00%
58	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	LOMA COLORADA SUR	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-3	OMAR NAVA RAMIREZ	100.00	\$1,000,000.00	\$1,017,376.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
59	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1RA ETAPA	RAYO ALTO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-5	ALFREDO FLORES ESTEBAN	200.00	\$1,800,000.00	\$1,598,910.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598,910.74	0.00%	0.00%
60	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA	SANTA TERESA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$2,500,000.00	\$2,489,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
61	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	MALINALTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)				\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
62	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	LAGUNA DE CHALMA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-1	MISA SANTOS MORALES	200.00	\$460,000.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
63	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	SAN LORENZO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-1	MISA SANTOS MORALES	200.00	\$1,200,000.00	\$860,645.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
64	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	COL LAS FLORES	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-0	MISA SANTOS MORALES	200.00	\$1,200,000.00	\$880,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
65	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE LA ESCUELA PARA MONTERO A LORENZO OROPEZA	LORENZO OROPEZA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-5	CONSTRUCIONES DE FLORES SA DE CV		\$0.00	\$689,602.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
66	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE LA ESCUELA PARA MONTERO A LORENZO OROPEZA	EL OBISPO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-7	JIMRUIZ COMSA DE CV		\$5,500,000.00	\$5,231,061.59	\$5,231,061.59	\$5,231,061.59	\$5,231,061.59	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
67	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE LA ESCUELA PARA MONTERO A LORENZO OROPEZA	EL TEPEYAC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-0	JIMRUIZ COMSA DE CV		\$2,300,000.00	\$1,426,245.49	\$929,000.00	\$929,000.00	\$929,000.00	\$929,000.00	\$929,000.00	65.14%	65.14%

V. B.

Elaboró:

M.V.Z. Ana María Espinobarrero Cruz
Sindico Procurador

L.E. Espinobarrero Cruz
Cartero de Obras Publicas

Elaboró:

M.V.Z. Ana María Espinobarrero Cruz
Sindico Procurador

L.E. Espinobarrero Cruz
Cartero de Obras Publicas

Elaboró:

M.V.Z. Ana María Espinobarrero Cruz
Sindico Procurador



044



Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.



Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión			% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer
68	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO E.C. MOYOTEPEC - EL PARAISO DEL KM 0+000 AL KM 1+130	EL PARAISO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202406	IBAFEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	800.00	\$1,600,000.00	\$1,161,736.00	\$674,983.63	\$674,983.63	\$486,751.47	58.10%	58.10%
69	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO XKUA XTUTI - TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	XKUA XTUTI	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202408	IBAFEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	500.00	\$2,000,000.00	\$1,281,709.45	\$794,363.21	\$794,363.21	\$487,346.24	61.98%	61.98%
70	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 1+100	LLANO PANTANOSO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202420	CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV	400.00	\$2,500,000.00	\$1,639,587.45	\$1,215,027.71	\$1,215,027.71	\$624,559.74	66.05%	66.05%
71	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO LA SOLEDAD - E.C. (TLAPA-MARQUEJUELA) DEL KM 0+000 AL KM 1+600	LA SOLEDAD	CONTRATO (INVITACION A 3 PERSONAS)	MMG- DOP/FAISMUN/202411	CRESENCIANO DIAZ MEDINA	400.00	\$2,500,000.00	\$2,504,082.91	\$2,052,649.87	\$2,052,649.87	\$451,433.04	81.97%	81.97%
72	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO ESPINO BLANCO - E.C. (TLAPA-MARQUEJUELA) DEL KM 0+000 AL KM 1+000	ESPINO BLANCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202418	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	400.00	\$1,700,000.00	\$1,524,805.99	\$1,524,805.99	\$1,524,805.99	\$1,524,805.99	0.00%	0.00%
73	DIRECTA	URB	BIENESTAR DEL CAMINO PARAJE - UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR DEL KM 0+000 AL KM 2+000	PARAJE MONTERO	CONTRATO (INVITACION A 3 PERSONAS)	MMG- DOP/FAISMUN/202405	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	800.00	\$1,700,000.00	\$2,102,175.46	\$1,357,891.56	\$1,357,891.56	\$744,283.90	64.59%	64.59%
74	DIRECTA	URB	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LOMA TORO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	LOMA TORO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202416	JIMRUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	500.00	\$1,000,000.00	\$1,236,272.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
75	DIRECTA	URB	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LOMA TORO 2DA ETAPA	LOMA TORO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202410	JIMRUIZ CONSTRUCCIONES SA DE CV	500.00	\$1,960,208.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
76	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMILIANO ZAPATA-CHAPULTEPEC - COLONIA PRD- RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 8+500	CUATZOOUITENGO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202419	MISAEAL SANTOS MEJIA	400.00	\$0.00	\$1,074,428.90	\$1,074,428.90	\$1,074,428.90	\$0.00	100.00%	100.00%
77	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+000	EL TEPEYAC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202417	JOSUE ALEJANDRO PATALAN	500.00	\$0.00	\$600,100.08	\$600,100.08	\$600,100.08	\$0.00	100.00%	100.00%
78	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO CAZUELO DE SANTA CRUZ A MEXICALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 10+500	LOMA CONCHA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202413	ARENAS TRINIDAD	500.00	\$0.00	\$1,005,100.94	\$805,100.24	\$805,100.24	\$1,005,100.24	0.00%	0.00%
79	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE EL TIEMPO DE SON DE IXTLAHUAC-PASCALA DE SAN JUAN DEL KM 14+500	CERRO TIMBRE	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202414	DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	500.00	\$0.00	\$1,125,004.94	\$1,125,004.94	\$1,125,004.94	\$0.00	100.00%	100.00%
80	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO LA CIENEGUA UNIVERSIDAD DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 9+300	LA CIENEGUA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/202415	GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS	500.00	\$954,400.80	\$954,400.80	\$954,400.80	\$954,400.80	\$0.00	100.00%	100.00%

Elaboro:

Revisó:

Titular del Organismo de Control Interno

Elaboro:

Revisó:

Titular del Organismo de Control Interno

Elaboro:

Revisó:

Titular del Organismo de Control Interno

M.V.Z. Ana María Espinosa Cruz
Sindico Procurador

C. Detallada Bermudez Arzate
Presidencia Municipal

045



Municipio de Malinaltepec, Guerrero
Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión			% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer
81	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (MALINALTEPEC) - PARAISO-GUADALUPE AVIACION-CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL 8+500	CAMPO DE AVIACION	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202402	FRANCISCO LOPEZ GARRANZA	500.00	\$910,658.96	\$910,658.96	\$910,658.96	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
82	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C DEL KM 0+000 AL KM 6+500	LLANO PANTANOSO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
83	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C SAN MIGUEL EL PROGRESO-SAN CAMILO- LLANO DEL EPAZOTE - SANTA TERESA DEL KM 0+000 AL 5+000	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202403	CESAR BARRERA LOPEZ	500.00	\$725,000.35	\$725,000.35	\$725,000.35	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
84	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C MIRADOR- SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 6+500	TILAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
85	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C LA MAGUEYERA - SAN MATEO SAN MIGUEL-MONTE ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 8+000	SAN MIGUEL	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202404	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	500.00	\$870,200.98	\$870,200.98	\$870,200.98	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
86	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C (MALINALTEPEC) - PARAISO-GUADALUPE AVIACION-CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 8+500 2DA ETAPA	CAMPO DE AVIACION	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)			200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
87	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E C FILO VILLAR- LA LUCCIA- EL ZOPILOTE DEL KM 0+000 AL KM 9+000	LA LUCERNA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202409	JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELAZQUEZ		\$0.00	\$760,125.30	\$760,125.30	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
88	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E C VILLA DE LA LUCCIA- LA LUCCIA- MANGO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	VILLA DEL PERDON	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202421	ELLIOTT HAZARD CASTRO LOPEZ		\$0.00	\$902,100.12	\$902,100.12	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
89	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO MALINALTEPEC DEL MONTE DE LA SUR - LLANO PANTANOSO DEL KM 0+000 AL KM 6+740	LA SOLEDAD	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202452	JOSE ALEJANDRO PANTALEON VELAZQUEZ		\$0.00	\$643,349.00	\$643,349.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
90	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE COATEENCO - COL LAS FLORES - BARRANCO PAMALTEPEC DEL KM 0+000 AL 6+500	LAS FLORES ANEXO DE AGCHARTENCO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG-DOP/FAISMUN/202457	ELLIOTT HAZARD CASTRO LOPEZ		\$0.00	\$1,001,608.38	\$1,001,608.38	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

Revisó:
Lic. Abraham Leal Hernández
Titular del Organismo de Control Interno

Elaboró:
Ing. Alanís María de la Cruz
Directora de Obras Públicas

Autorizó:
C. Dolores Bernardino Arzate
Procurador Municipal

M.V.Z. Ana María Espinobarro Cruz
Síndico Procurador

Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
91	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LOMA MAMEY - CERRITO FELON - CANADA DEL SUR - SANTA CRUZ-CERRO GUAYARDO DEL KM 0+000 AL KM 12+000	TILAPA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/2024/5	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	200.00	\$0.00	\$1,180,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
92	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LLANO PINTANANGO A OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	OJO DE AGUA	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMG- DOP/FAISMUN/2024/5	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	200.00	\$0.00	\$927,953.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Subtotal rubro URBANIZACION									\$96,598,911.24	\$95,112,627.55	\$64,987,286.67	\$26,161,877.44	\$26,161,877.44	\$38,825,409.23			
Subtotal rubro PRODIM									\$3,766,083.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Subtotal rubro PRODIM									\$3,766,083.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Subtotal rubro URBANIZACION									\$1,986,646.10	\$106,968,789.11	68,995,568.26	\$28,161,877.44	\$28,161,877.44	\$40,933,710.82			
Total									\$129,951,640.91	\$106,968,789.11	68,995,568.26	\$28,161,877.44	\$28,161,877.44	\$40,933,710.82			



DEPARTAMENTO DE MALINALTEPEC, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL

V. B.

M.V.Z. Ana María Espinosa Cruz
 Síndico Procurador

C. Delmira Bernardino Azate
 Presidenta Municipal



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL

Lic. Anahy Leal Hernández
 Titular del Organismo de Control Interno



Municipio de Malinaltepec, Guerrero

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: **FAEISM**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico	Financiero
1	COMPLEMENTARIA	URB	URBANIZACION PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL DE LLANO PANTANGOSO	LLANO PANTANGOSO	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMS- DOPFAISMUN20242		0.00	\$821,970.00	\$821,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,985.00	0.00%	0.00%	
2	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A BIENES COMUNALES, LOC MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMS- DOPFAISMUN20243		0.00	\$1,200,000.00	\$704,907.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,907.97	0.00%	0.00%	
3	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	MOYOTEPEC	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MMS- DOPFAISMUN20245		200.00	\$0.00	\$495,092.03	\$495,092.03	\$495,092.03	\$495,092.03	\$0.00	100.00%	100.00%	
Total									\$2,021,970.00	\$2,021,970.00	\$2,021,985.00	\$495,092.03	\$495,092.03	\$495,092.03	\$1,526,892.97		

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 "TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC"

C. Deliana Bernabino Arzate
 Presidenta Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 "TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC"

M.V.Z. Ana Maria Espino Barro Cruz
 Síndico Procurador

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 "TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC"

L.E. Emmanuel Cruz Guerrero
 Tesorero Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 "TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC"

Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Organismo de Control Interno

Municipio de Malinaltepec, Guerrero
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2024.

Fondo o programa: FAISMUN

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devolutada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
1	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO MALINALTEPEC - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 2+500	EL OBISPO	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/07	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 12,250,500.00	\$ 6,138,441.01	\$ 6,138,441.01	\$ 6,138,441.01	\$ 6,138,441.01	50.11%	50.11%
2	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO EL TEPEYAC, E.C. (TLAPA MALINALTEPEC) DEL KM 0+000 AL KM 1+500	EL TEPEYAC	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/09	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 7,350,200.00	\$ 3,103,851.60	\$ 3,103,851.60	\$ 3,103,851.60	\$ 3,103,851.60	42.23%	42.23%
3	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) UNION DE LAS PERAS DEL KM 0+000 AL 0+800	UNION DE LAS PERAS	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/06	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 3,900,200.00	\$ 1,717,576.01	\$ 1,717,576.01	\$ 1,717,576.01	\$ 1,717,576.01	43.81%	43.81%
4	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO EL PARAISO - MOYOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+000	EL PARAISO	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/08	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 4,900,200.00	\$ 2,537,439.77	\$ 2,537,439.77	\$ 2,537,439.77	\$ 2,537,439.77	51.78%	51.78%
5	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO LLANO PANTANOSO - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	LLANO PANTANOSO	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/10	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 4,900,200.00	\$ 2,361,645.01	\$ 2,361,645.01	\$ 2,361,645.01	\$ 2,361,645.01	48.19%	48.19%
6	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO XUCA XTUTI - EL TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM 1+000	EL TEJOCOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/11	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 4,900,200.00	\$ 2,221,665.21	\$ 2,221,665.21	\$ 2,221,665.21	\$ 2,221,665.21	45.34%	45.34%
7	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO ESPINO BLANCO (TLAPA - MARQUEL) DEL KM 0+000 AL 0+500	ESPINO BLANCO	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/08	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 2,477,787.29	\$ 3,077,127.78	\$ 3,077,127.78	\$ 3,077,127.78	\$ 3,077,127.78	50.57%	50.57%
8	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO LA SOLEDAD (TLAPA - MARQUEL) DEL KM 0+000 AL 0+500	LA SOLEDAD	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/05	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 4,255,013.08	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	41.86%	41.86%
9	COMPLEMENTARIA	URB	CAMINO PARAISO - OJO DE AGUA LA UNIVERSIDAD DEL KM 0+000 AL 1+500	PARAISO MONTERO	ADMINISTRACION DIRECTA	MMG- DOPFAISMUN/2024/05	VICTOR HUGO NUÑES CERVANTES, JESUS FLORES GONZALEZ, GRUPO CONSTRUCTOR VIA 360, BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS, JUAN PEREZ ROBLES, FRANCISCO LOPEZ CARRANZA, CARLOS RIVERA MEDEL	1000	\$ 0.00	\$ 4,255,013.08	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	\$ 1,778,386.92	41.86%	41.86%
TOTAL									\$ 0.00	\$ 59,400,300.00	\$ 27,888,546.76	\$ 27,888,546.76	\$ 27,888,546.76	\$ 27,888,546.76	\$ 27,888,546.76	\$ 27,888,546.76

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIMESTRE JUNIO POR MALINALTEPEC

Elaboró:

L.E. Domínguez Guerrero
 Secretario Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIMESTRE JUNIO POR MALINALTEPEC

Revisó:

Lic. Aníbal Leal Hernández
 Titular del Órgano de Control Interno

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIMESTRE JUNIO POR MALINALTEPEC

V. B.

M.V.Z. Ana María Espinosa Cruz
 Síndico Procurador

GOBIERNO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 TRIMESTRE JUNIO POR MALINALTEPEC

C. Aniliza Bernardino Azate
 Presidenta Municipal