



Integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

- ➔ **4.6.3.** Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero, **formato OP-3.**

EJERCICIO FISCAL 2023

0050



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
AGUA POTABLE																		
1	DIRECTA	APO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	MONTE ALEGRE	CONVENIO CAPASEG			500.00	\$3,470,341.10	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	100.00	100.00	
2	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA	SAN MIGUEL	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/92	GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV	300.00	\$2,223,002.47	\$2,223,002.47	\$2,223,002.47	\$2,223,002.47	\$2,223,002.47	\$2,223,002.47	\$0.00	100.00	100.00	
3	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZAL	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/102	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA. DE C.V.	200.00	\$0.00	\$1,515,507.93	\$1,515,507.93	\$1,515,507.93	\$1,515,507.93	\$1,515,507.93	\$0.00	100.00	100.00	
		APO	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOC. EL CARRIZAL	EL CARRIZAL	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)				\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	
									Subtotal por rubro	\$7,193,343.57	\$7,238,510.40	\$7,238,510.40	\$7,238,510.40	\$7,238,510.40	\$7,238,510.40	\$0.00		
DRENAJE Y LETRINAS																		
4	DIRECTA	DRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RA ETAPA	OJO DE AGUA	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/93	GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV	1,000.00	\$3,165,636.60	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$0.00	100.00	100.00	
									Subtotal por rubro	\$3,165,636.60	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$3,171,084.03	\$0.00		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO																		
5	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	LLANO GRANDE	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/26	ARELI MARTINEZ GARCIA	1,000.00	\$1,574,261.29	\$1,574,261.29	\$1,574,261.29	\$1,574,261.29	\$1,574,261.29	\$1,574,261.29	\$0.00	100.00	100.00	
6	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA PROGRESO Y CIVILIZACION CON CCT: 12DPB0495A	MALINALTEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG- DOP/FAISM/2023/80	ZEYLA TITO CANTU	400.00	\$300,000.00	\$496,044.68	\$496,044.68	\$496,044.68	\$496,044.68	\$496,044.68	\$0.00	100.00	100.00	
7	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EN EST. U2-C, DE 7EE; PB 2 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERA, PA: 3 AULAS DIDACTICAS, DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SEGUNDA ETAPA CON CCT: 12DPB0488R1	EL POTRERILLO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/36	CRESENCIANO DIAZ MEDINA	1,000.00	\$1,500,000.00	\$1,562,454.03	\$1,562,454.03	\$1,562,454.03	\$1,562,454.03	\$1,562,454.03	\$0.00	100.00	100.00	
8	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES	TILAPA	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/37	GRUPO ECOSAD SA DE CV	1,000.00	\$2,000,000.00	\$2,641,755.89	\$2,641,755.89	\$2,641,755.89	\$2,641,755.89	\$2,641,755.89	\$0.00	100.00	100.00	
									Subtotal por rubro	\$5,374,261.29	\$6,274,515.89	\$6,274,515.89	\$6,274,515.89	\$6,274,515.89	\$6,274,515.89	\$0.00		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD																		
9	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD	EL OBISPO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/27	FELIX DIONICIO URBANO	1,600.00	\$2,442,373.64	\$2,442,373.64	\$2,442,373.64	\$2,442,373.64	\$2,442,373.64	\$2,442,373.64	\$0.00	100.00	100.00	
10	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA	EL TEJOCOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG- DOP/FAISM/2023/28	CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV	1,600.00	\$1,018,783.28	\$1,018,783.28	\$1,018,783.28	\$1,018,783.28	\$1,018,783.28	\$1,018,783.28	\$0.00	100.00	100.00	
11	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	EL AHUEJUYO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG- DOP/FAISM/2023/52	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA BRISA MAR SA DE CV	300.00	\$1,500,000.00	\$1,358,170.65	\$1,358,170.65	\$1,358,170.65	\$1,358,170.65	\$1,358,170.65	\$0.00	100.00	100.00	
12	DIRECTA	IBS	AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 1RA ETAPA	MALINALTEPEC	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/101	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	1,000.00	\$2,000,000.00	\$1,408,700.74	\$1,408,700.74	\$1,408,700.74	\$1,408,700.74	\$1,408,700.74	\$0.00	100.00	100.00	
		IBS	AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO 2DA ETAPA, LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	
									Subtotal por rubro	\$8,961,166.92	\$6,228,028.31	\$6,228,028.31	\$6,228,028.31	\$6,228,028.31	\$6,228,028.31	\$0.00		
URBANIZACION																		
13	COMPLEMENTACIÓN	IBS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CRISTOBAL COLÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ EL RINCON	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG- DOP/FAISM/2023/61	FELIX DIONICIO URBANO	400.00	\$1,500,000.00	\$1,441,880.93	\$1,441,880.93	\$1,441,880.93	\$1,441,880.93	\$1,441,880.93	\$0.00	100.00	100.00	
14	COMPLEMENTACIÓN	IBS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCAYALTEPEC ORIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO.	SANTA CRUZ EL RINCON	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG- DOP/FAISM/2023/62	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	400.00	\$2,000,000.00	\$1,939,592.16	\$1,939,592.16	\$1,939,592.16	\$1,939,592.16	\$1,939,592.16	\$0.00	100.00	100.00	

2021 2024
 TABUNDO ANTES DE MALINALTEPEC
 Autorizó:
 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal

0051
 2021 2024
 TABUNDO ANTES DE MALINALTEPEC
 M.V.Z. Ana Maria Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador

2021 2024
 TABUNDO ANTES DE MALINALTEPEC
 Ing. Alejandro Vega de la Cruz
 Director de Obras Públicas

2021 2024
 TABUNDO ANTES DE MALINALTEPEC
 TESORERIA
 GOBIERNO MPAL
 Prof. Maximino Diaz Gonzalez
 Tesorero Municipal

2021 2024
 TABUNDO ANTES DE MALINALTEPEC
 CONTRALOR INTERNO
 GOBIERNO MPAL
 Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
15	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	PIEDRA PINTA	FOR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/77	MISAEI SANTOS MEJIA	150.00	\$1,500,000.00	\$1,510,639.26	\$1,510,639.26	\$1,510,639.26	\$1,510,639.26	\$1,510,639.26	\$0.00	100.00	100.00
16	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	EL PROGRESO ANEXO DE SANTA CRUZ EL RINCON	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/75	ORESENCIANO DIAZ MEDINA	1,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,155.53	\$1,500,155.53	\$1,500,155.53	\$1,500,155.53	\$1,500,155.53	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. LLANO GRANDE	LLANO GRANDE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
17	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	COLONIA SAN MIGUEL ANEXO DE SANTA CRUZ EL RINCON	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/74	GRUPO ECOSAD SA DE CV	1,000.00	\$0.00	\$1,505,037.23	\$1,505,037.23	\$1,505,037.23	\$1,505,037.23	\$1,505,037.23	\$0.00	100.00	100.00
18	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. SABAS CRISPIN GALEANA	LLANO GRANDE	FOR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/55	ISENIA GREGORIO VICARIO	500.00	\$0.00	\$2,013,227.12	\$2,013,227.12	\$2,013,227.12	\$2,013,227.12	\$2,013,227.12	\$0.00	100.00	100.00
19	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	EMILIANO ZAPATA	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/86	ISENIA GREGORIO VICARIO	150.00	\$1,300,000.00	\$1,319,934.95	\$1,319,934.95	\$1,319,934.95	\$1,319,934.95	\$1,319,934.95	\$0.00	100.00	100.00
20	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	RANCHO NUEVO	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/85	ISENIA GREGORIO VICARIO	150.00	\$1,200,000.00	\$1,027,712.75	\$1,027,712.75	\$1,027,712.75	\$1,027,712.75	\$1,027,712.75	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. DE CUATZOQUITENGO	COATZOQUITENGO	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
21	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ESCUADRON 201 CON CONCRETO HIDRAULICO	MALINALTEPEC	FOR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/104	ZEYLA TITO CANTU	200.00	\$1,200,000.00	\$1,596,961.94	\$1,596,961.94	\$1,596,961.94	\$1,596,961.94	\$1,596,961.94	\$0.00	100.00	100.00
22	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	PLAN DE NATIVIDAD	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/87	CARMELO CANTU NAVARRO	200.00	\$1,000,000.00	\$1,002,615.98	\$1,002,615.98	\$1,002,615.98	\$1,002,615.98	\$1,002,615.98	\$0.00	100.00	100.00
23	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	ENCINO ROBLE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/88	ANGEL DE JESUS RAMIREZ	200.00	\$1,200,000.00	\$1,355,067.27	\$1,355,067.27	\$1,355,067.27	\$1,355,067.27	\$1,355,067.27	\$0.00	100.00	100.00
24	COMPLEMENTARIA	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESC. SEC TEC. NUM. 198 "ALBERT EINSTEIN"	TIERRA COLORADA	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/84	ALFREDO FLORES ESTEBAN	200.00	\$0.00	\$1,367,630.14	\$1,367,630.14	\$1,367,630.14	\$1,367,630.14	\$1,367,630.14	\$0.00	100.00	100.00
25	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	CERRO PELÓN	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/71	SUBACTIO SA DE CV	800.00	\$1,100,000.00	\$1,302,643.87	\$1,302,643.87	\$1,302,643.87	\$1,302,643.87	\$1,302,643.87	\$0.00	100.00	100.00
26	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	EL HUAMUCHIL	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/79	JOSE ANTONIO CRUZ ALTAMIRANO	200.00	\$1,100,000.00	\$1,301,046.57	\$1,301,046.57	\$1,301,046.57	\$1,301,046.57	\$1,301,046.57	\$0.00	100.00	100.00
27	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	CERRO ARDILLA	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/72	SUBACTIO SA DE CV	800.00	\$1,100,000.00	\$1,302,759.41	\$1,302,759.41	\$1,302,759.41	\$1,302,759.41	\$1,302,759.41	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	HILLA DE GUADALUPE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
28	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	HILLA DE GUADALUPE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/39	ALFREDO FLORES ESTEBAN	400.00	\$0.00	\$1,317,300.44	\$1,317,300.44	\$1,317,300.44	\$1,317,300.44	\$1,317,300.44	\$0.00	100.00	100.00
29	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA	CERRO TIMBRE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/88	GRISELDA FLORES VZQUEZ	200.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.52	\$1,100,000.52	\$1,100,000.52	\$1,100,000.52	\$1,100,000.52	\$0.00	100.00	100.00
30	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	PEYAC ANEXO DE COLOMBIA DE GUADALUPE	FOR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/81	INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN S.A. DE C.V.	800.00	\$1,100,000.00	\$1,228,663.52	\$1,228,663.52	\$1,228,663.52	\$1,228,663.52	\$1,228,663.52	\$0.00	100.00	100.00

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 PRESIDENCIA

 GOBIERNO MPAL

 2021-2024

 Lic. Acasio Elias Guerrero

 Presidente Municipal

0052

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 SINDICATURA

 GOBIERNO MPAL

 2021-2024

 M.V.Z. Ana Maria Espinobarro Cruz

 Síndico Procurador

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

 Lic. Alejandro Peña de la Cruz

 Director de Obras Públicas

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 TESORERIA

 GOBIERNO MPAL

 2021-2024

 Prof. Maximino Diaz Gonzalez

 Tesorero Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 CONTROL INTERNO

 GOBIERNO MPAL

 2021-2024

 Lic. Anarely Leal Hernandez

 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. CERRO ZACATON	CERRO ZACATON	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SAN DIEGO VISTA HERMOSA	SAN DIEGO VISTA HERMOSA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SANTA ANITA	SANTA ANITA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
31	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	CERRO ZACATON	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/59	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA KARDAN S.A. DE C.V.	300.00	\$0.00	\$1,124,584.19	\$1,124,584.19	\$1,124,584.19	\$1,124,584.19	\$1,124,584.19	\$1,124,584.19	\$0.00	100.00	100.00
32	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA	MONTE OLIVO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/100	JAVIER TAPIA AGUILAR	200.00	\$1,200,000.00	\$800,010.84	\$800,010.84	\$800,010.84	\$800,010.84	\$800,010.84	\$800,010.84	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SANTA TERESA	SANTA TERESA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. LLANO DE EPAZOTE	LLANO EPAZOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
33	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	LLANO DE EPAZOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/66	EFREN LOPEZ HERNANDEZ	800.00	\$0.00	\$807,119.18	\$807,119.18	\$807,119.18	\$807,119.18	\$807,119.18	\$807,119.18	\$0.00	100.00	100.00
34	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	LOS ANGELES ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/49	GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV	300.00	\$1,000,000.00	\$1,063,438.96	\$1,063,438.96	\$1,063,438.96	\$1,063,438.96	\$1,063,438.96	\$1,063,438.96	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO,	LOC. PIE DE LA CUESTA ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
35	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	PIE DE LA CUESTA ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/48	GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV	300.00	\$0.00	\$1,060,647.62	\$1,060,647.62	\$1,060,647.62	\$1,060,647.62	\$1,060,647.62	\$1,060,647.62	\$0.00	100.00	100.00
36	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	SAN MARCOS ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/50	GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV	400.00	\$1,000,000.00	\$1,050,919.21	\$1,050,919.21	\$1,050,919.21	\$1,050,919.21	\$1,050,919.21	\$1,050,919.21	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. EL MANGO XABO NIKI (TILAPA)	LOC. EL MANGO XABO NIKI (TILAPA)	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. SAN VICENTE ANEXO DE TIERRA COLORADA	LOC. SAN VICENTE ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. COL. HIDALGO	LOC. COL. HIDALGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
37	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL	LOC. SAN VICENTE ANEXO DE TIERRA COLORADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/67	MISAEAL SANTOS MEJA	800.00	\$0.00	\$1,164,428.67	\$1,164,428.67	\$1,164,428.67	\$1,164,428.67	\$1,164,428.67	\$1,164,428.67	\$0.00	100.00	100.00
38	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL	LOC. COL. HIDALGO, ANEXO DE RANCHO VIEJO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/68	ZEYLA TITO CANTU	800.00	\$0.00	\$1,142,129.16	\$1,142,129.16	\$1,142,129.16	\$1,142,129.16	\$1,142,129.16	\$1,142,129.16	\$0.00	100.00	100.00
39	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	LOC. VICTORIO NERI ANEXO DE LLANO PANTANOSO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/60	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	300.00	\$1,100,000.00	\$1,115,026.77	\$1,115,026.77	\$1,115,026.77	\$1,115,026.77	\$1,115,026.77	\$1,115,026.77	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. LLANO PANTANOSO	LOC. LLANO PANTANOSO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

0053

Autorizó:
 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. B.
 M.V.Z. Ana Maria Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Elaboró:
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 Elaboró:
 Profr. Maximino Diaz Gonzalez
 Tesorero Municipal

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 CONTRALOR INTERNO
 Revisó:
 Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. LAGUNA DE CHALMA	LOC. LAGUNA DE CHALMA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
40	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL	LLANO PANTANOSO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/80	FELICITOS BRUNO MORAN	800.00	\$0.00	\$1,039,978.18	\$1,039,978.18	\$1,039,978.18	\$1,039,978.18	\$1,039,978.18	\$1,039,978.18	\$0.00	100.00	100.00
41	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 1RA. ETAPA	LAGUNA DE CHALMA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/105	EFREN LOPEZ HERNANDEZ	200.00	\$0.00	\$1,201,400.32	\$1,201,400.32	\$1,201,400.32	\$1,201,400.32	\$1,201,400.32	\$1,201,400.32	\$0.00	100.00	100.00
42	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	COLOMBIA DE GUADALUPE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/87	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ	200.00	\$0.00	\$1,000,361.44	\$1,000,361.44	\$1,000,361.44	\$1,000,361.44	\$1,000,361.44	\$1,000,361.44	\$0.00	100.00	100.00
43	DIRECTA	URB	CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO	EL MANGO XABO NIKII ANEXO DE TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/84	GRUPO ECOSAD SA DE CV	800.00	\$0.00	\$1,255,075.70	\$1,255,075.70	\$1,255,075.70	\$1,255,075.70	\$1,255,075.70	\$1,255,075.70	\$0.00	100.00	100.00
44	DIRECTA	URB	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	LA DIVINA PROVIDENCIA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/47	GRUPO GASTOL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	300.00	\$1,200,000.00	\$1,278,319.34	\$1,278,319.34	\$1,278,319.34	\$1,278,319.34	\$1,278,319.34	\$1,278,319.34	\$0.00	100.00	100.00
45	DIRECTA	URB	CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO	NUEVA CONSTITUCIÓN ANEXO DE TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/83	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ	800.00	\$1,200,000.00	\$1,219,252.79	\$1,219,252.79	\$1,219,252.79	\$1,219,252.79	\$1,219,252.79	\$1,219,252.79	\$0.00	100.00	100.00
	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO LOC. SANTA CRUZ ANEXO TILAPA	TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO LOC. CAMPO DE AVIACION ANEXO MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COL. GUADALUPE DE ALACATLATZALA	ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
46	DIRECTA	URB	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SANTA CRUZ ANEXO DE TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/88	JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ	200.00	\$0.00	\$1,300,730.24	\$1,300,730.24	\$1,300,730.24	\$1,300,730.24	\$1,300,730.24	\$1,300,730.24	\$0.00	100.00	100.00
47	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA	COL. GUADALUPE DE ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/103	LEODAN GUEVARA ESTRADA	200.00	\$0.00	\$800,504.93	\$800,504.93	\$800,504.93	\$800,504.93	\$800,504.93	\$800,504.93	\$0.00	100.00	100.00
48	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO 1RA. ETAPA	DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA DE ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/95	EDITH RAMOS DAMIAN	150.00	\$1,200,000.00	\$800,004.44	\$800,004.44	\$800,004.44	\$800,004.44	\$800,004.44	\$800,004.44	\$0.00	100.00	100.00
49	DIRECTA	URB	CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO	MONTE PIRAMIDE ANEXO DE EL TEJOCOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/89	JAZIEL JOSUE MARTINEZ CUETO	200.00	\$0.00	\$1,221,983.65	\$1,221,983.65	\$1,221,983.65	\$1,221,983.65	\$1,221,983.65	\$1,221,983.65	\$0.00	100.00	100.00
50	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA. ETAPA	PARAJE MONTERO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/35	EFREN LOPEZ HERNANDEZ	500.00	\$4,000,000.00	\$2,505,480.46	\$2,505,480.46	\$2,505,480.46	\$2,505,480.46	\$2,505,480.46	\$2,505,480.46	\$0.00	100.00	100.00
51	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 3RA. ETAPA	PARAJE MONTERO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/89	EFREN LOPEZ HERNANDEZ	500.00	\$0.00	\$2,056,626.58	\$2,056,626.58	\$2,056,626.58	\$2,056,626.58	\$2,056,626.58	\$2,056,626.58	\$0.00	100.00	100.00
52	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA. ETAPA	YAUTEPEC	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/29	FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	1,600.00	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$2,218,539.71	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO LOC. MONTE PIRAMIDE ANEXO DE EL TEJOCOTE	LOC. MONTE PIRAMIDE ANEXO DE EL TEJOCOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
53	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 1RA. ETAPA	SAN DIEGO VISTA HERMOSA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/89	ARELI MARTINEZ GARCIA	200.00	\$0.00	\$1,000,008.44	\$1,000,008.44	\$1,000,008.44	\$1,000,008.44	\$1,000,008.44	\$1,000,008.44	\$0.00	100.00	100.00

2021 2024
 TRABAJO AJUSTO POR MALINALTEPEC
 Autorizo:
 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal

0054

2021 2024
 TRABAJO AJUSTO POR MALINALTEPEC
 V. B.
 M.V.Z. Ana María Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MPAL
 2021 2024
 TRABAJO AJUSTO POR MALINALTEPEC
 V. B.
 Ing. Alejandro Mejía de la Cruz
 Director de Obras Públicas

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 GOBIERNO MPAL
 2021 2024
 TRABAJO AJUSTO POR MALINALTEPEC
 V. B.
 Prof. Maximino Diaz Gonzalez
 Tesorero Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 CONTRALOR INTERNO
 GOBIERNO MPAL
 2021 2024
 TRABAJO AJUSTO POR MALINALTEPEC
 V. B.
 Revisó:
 Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
54	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	COLONIA CAMPO DE AVIACION	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/34	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	400.00	\$0.00	\$1,231,069.59	\$1,231,069.59	\$1,231,069.59	\$1,231,069.59	\$1,231,069.59	\$0.00	100.00	100.00
55	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	EL TEPEYAC ANEXO DE TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/38	ELVIA RAFAEL PEREZ	400.00	\$0.00	\$1,178,333.06	\$1,178,333.06	\$1,178,333.06	\$1,178,333.06	\$1,178,333.06	\$0.00	100.00	100.00
56	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	LOMA DEL FAISÁN	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/62	ANGELA JULIO BASURTO	800.00	\$1,200,000.00	\$1,229,196.03	\$1,229,196.03	\$1,229,196.03	\$1,229,196.03	\$1,229,196.03	\$0.00	100.00	100.00
57	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	LA MAGUEYERA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/31	JHON NAVARRO MATEOS	400.00	\$1,200,000.00	\$1,324,409.46	\$1,324,409.46	\$1,324,409.46	\$1,324,409.46	\$1,324,409.46	\$0.00	100.00	100.00
58	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	LLANO DE HENO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/58	JHON NAVARRO MATEOS	300.00	\$1,200,000.00	\$1,159,641.65	\$1,159,641.65	\$1,159,641.65	\$1,159,641.65	\$1,159,641.65	\$0.00	100.00	100.00
59	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	LAGUNA TRES MARIAS	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/40	AMADO FLORES VALDEZ	400.00	\$1,200,000.00	\$1,165,767.46	\$1,165,767.46	\$1,165,767.46	\$1,165,767.46	\$1,165,767.46	\$0.00	100.00	100.00
60	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	LLANO MAJAHUA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/43	SADAN VILLANI BRUNO	400.00	\$1,200,000.00	\$1,205,893.71	\$1,205,893.71	\$1,205,893.71	\$1,205,893.71	\$1,205,893.71	\$0.00	100.00	100.00
61	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	CUADRILLA MANGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/32	PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA. DE	400.00	\$1,220,019.06	\$1,220,019.06	\$1,220,019.06	\$1,220,019.06	\$1,220,019.06	\$1,220,019.06	\$0.00	100.00	100.00
62	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	COLONIA MORELOS ANEXO DE PARAJE MONTERO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/54	ARELI MARTINEZ GARCIA	400.00	\$1,200,000.00	\$1,220,808.46	\$1,220,808.46	\$1,220,808.46	\$1,220,808.46	\$1,220,808.46	\$0.00	100.00	100.00
63	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	PORTEZUELO DEL COYOTE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/33	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	400.00	\$1,200,000.00	\$1,167,446.28	\$1,167,446.28	\$1,167,446.28	\$1,167,446.28	\$1,167,446.28	\$0.00	100.00	100.00
64	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	VALLE DE TEZONTLELO ANEXO DEL COCOYUL	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/76	CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV	150.00	\$1,200,000.00	\$1,229,766.94	\$1,229,766.94	\$1,229,766.94	\$1,229,766.94	\$1,229,766.94	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA. LOC. DE ALACATLATZALA	ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
65	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA	ALACATLATZALA	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/78	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ	800.00	\$0.00	\$2,485,900.20	\$2,485,900.20	\$2,485,900.20	\$2,485,900.20	\$2,485,900.20	\$0.00	100.00	100.00
66	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA	TEMIXCOTEPEC ANEXO DE ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/45	ALFREDO FLORES ESTEBAN	300.00	\$650,000.00	\$678,955.42	\$678,955.42	\$678,955.42	\$678,955.42	\$678,955.42	\$0.00	100.00	100.00
	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO. LOC. EL TEPEYAC ANEXO DE TILAPA	EL TEPEYAC, ANEXO TILAPA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
67	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA	UNION DE LAS PERAS	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/25	FELICITOS BRUNO MORAN	1,000.00	\$1,019,431.24	\$1,019,431.24	\$1,019,431.24	\$1,019,431.24	\$1,019,431.24	\$1,019,431.24	\$0.00	100.00	100.00
68	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	TEPEYAC ANEXO DE PARAJE MONTERO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/56	GRUPO ECOSAD SA DE CV	500.00	\$1,500,000.00	\$1,379,303.61	\$1,379,303.61	\$1,379,303.61	\$1,379,303.61	\$1,379,303.61	\$0.00	100.00	100.00
69	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO	REVOLUCION DEL SUR ANEXO DE PARAJE MONTERO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/51	IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	500.00	\$1,500,000.00	\$1,794,533.26	\$1,794,533.26	\$1,794,533.26	\$1,794,533.26	\$1,794,533.26	\$0.00	100.00	100.00
70	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA. ETAPA	LA CIENEGA	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/44	FELIX DIONICIO URBANO	1,000.00	\$2,500,000.00	\$2,454,340.79	\$2,454,340.79	\$2,454,340.79	\$2,454,340.79	\$2,454,340.79	\$0.00	100.00	100.00
71	COMPLEMENTARIA	URB	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SANTA ANITA ANEXO DE ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/84	XCHEL ARTURO PEREZ ROSAS	150.00	\$0.00	\$826,443.66	\$826,443.66	\$826,443.66	\$826,443.66	\$826,443.66	\$0.00	100.00	100.00
72	COMPLEMENTARIA	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (TLAPA-MARCO) TAPAYOLTEPEC DEL KM 3+500 AL KM 4+800	EL PORTEZUELO DE SANTA CRUZ	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/07	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	500.00	\$1,334,280.92	\$1,334,280.92	\$1,334,280.92	\$1,334,280.92	\$1,334,280.92	\$1,334,280.92	\$0.00	100.00	100.00
73	COMPLEMENTARIA	URB	AMPLIACION DE CAMINO E.C. (TIERRA COLORADO) DEL KM 0+000 AL KM 1+500	LA PAROTA	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOI/FAISM/2023/22	JOSÉ DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	1,000.00	\$1,602,511.88	\$1,602,511.88	\$1,602,511.88	\$1,602,511.88	\$1,602,511.88	\$1,602,511.88	\$0.00	100.00	100.00
74	COMPLEMENTARIA	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. TILAPA- SANTA CRUZ LOPEZ M Y LOMA MAMEY DEL KM 0+000 AL KM. 1+300	SANTA CRUZ LOPEZ MATEOS	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOI/FAISM/2023/24	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	1,000.00	\$1,519,133.22	\$1,519,133.22	\$1,519,133.22	\$1,519,133.22	\$1,519,133.22	\$0.00	100.00	100.00	

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Autorizó:
 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal

0055

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 V°. B°.
 M.V.Z. Ana María Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MPAL
 Elaboró:
 Alejandro Mejía de la Cruz
 Director de Obras Públicas

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 GOBIERNO MPAL
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Prof. Maximino Díaz Gonzalez
 Tesorero Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 CONTRAOFICIO INTERNO
 GOBIERNO MPAL
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Revisó:
 Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero		
	DIRECTA	URB	AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. TRES MARIAS - SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, LOC. SAN MIGUEL EL PROGRESO	LOC. SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00		
75	DIRECTA	URB	AMPLIACIÓN DE CAMINO SAN MIGUEL EL PROGRESO - TRES MARIAS DEL KM 3+500 AL KM 6+585	SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/30	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	4,000.00	\$0.00	\$3,281,861.49	\$3,281,861.49	\$3,281,861.49	\$3,281,861.49	\$3,281,861.49	\$3,281,861.49	\$0.00	100.00	100.00	
76	DIRECTA	URB	AMPLIACIÓN DE CAMINO XOCHIATENCO A E.C. TLAPA MARQUELIA DEL KM 0+000 AL KM 2+000,	XOCHIATENCO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/12	CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV	500.00	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$1,944,958.08	\$0.00	100.00	100.00	
77	DIRECTA	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (TLAPA-MALINALTEPEC) - UNIÓN DE LAS PERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800	UNION DE LAS PERAS	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/21	IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,000.00	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$1,695,340.66	\$0.00	100.00	100.00	
78	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) A TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	EL TEJOCOTE	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/15	IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,000.00	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$2,107,202.48	\$0.00	100.00	100.00	
79	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) A MOYOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+100	MOYOTEPEC DE JUAREZ	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/16	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	1,000.00	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$1,521,861.11	\$0.00	100.00	100.00	
80	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN DE LAS NIEVES A E.C. TLAPA - MOYOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+100	SAN JUAN DE LAS NIEVES	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/14	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	1,000.00	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$1,476,358.91	\$0.00	100.00	100.00	
81	DIRECTA	URB	AMPLIACION DE CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE- MESON DE IXTLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 9+450, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 9+080,	COLOMBIA DE GUADALUPE	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/13	INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO SA DE	500.00	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$2,954,751.41	\$0.00	100.00	100.00	
82	DIRECTA	URB	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+885	CUATZOQUITENGO	POR CONTRATO (INVITACIÓN A CUANDO MENOS A TRES PERSONAS)	MMG-DOP/FAISM/2023/70	IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV	800.00	\$0.00	\$1,645,092.27	\$1,645,092.27	\$1,645,092.27	\$1,645,092.27	\$1,645,092.27	\$1,645,092.27	\$0.00	100.00	100.00	
83	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA COLORADA - PARAISO - GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	EL PARAISO ANEXO DE MALINALTEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/01	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	200.00	\$402,200.20	\$402,200.20	\$402,200.20	\$402,200.20	\$402,200.20	\$402,200.20	\$402,200.20	\$0.00	100.00	100.00	
84	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000	EL CARRIZAL	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/02	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	300.00	\$416,700.84	\$416,700.84	\$416,700.84	\$416,700.84	\$416,700.84	\$416,700.84	\$416,700.84	\$0.00	100.00	100.00	
85	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) AL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+500	EL TEPEYAC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/03	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	500.00	\$340,600.24	\$340,600.24	\$340,600.24	\$340,600.24	\$340,600.24	\$340,600.24	\$340,600.24	\$0.00	100.00	100.00	
86	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C UNIÓN DE LAS PERAS A FILO DE ACATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+500	FILO DE ACATEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/04	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	300.00	\$333,254.22	\$333,254.22	\$333,254.22	\$333,254.22	\$333,254.22	\$333,254.22	\$333,254.22	\$0.00	100.00	100.00	
87	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS EL COCOYUL - RANCHO VIEJO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	COLONIA HIDALGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/05	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	500.00	\$762,600.38	\$762,600.38	\$762,600.38	\$762,600.38	\$762,600.38	\$762,600.38	\$762,600.38	\$0.00	100.00	100.00	
88	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C (OJO DE AGUA - LOMA LARGA) - LLANO PANTANOSO - LOMA COLORADA SUR DEL KM 0+000 AL KM 11+000	LLANO PANTANOSO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/08	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	500.00	\$992,300.24	\$992,300.04	\$992,300.04	\$992,300.04	\$992,300.04	\$992,300.04	\$992,300.04	\$992,300.04	\$0.00	100.00	100.00
89	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (TLAPA MARQUELIA) - LA SOLEDAD. E.C LLANO PANTANOSO DEL KM 0+000 AL KM 9+000	LA SOLEDAD	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/08	JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ	500.00	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$899,300.26	\$0.00	100.00	100.00
90	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - OJO DE AGUA - LOMA LARGA - MALINALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000, LOC. OJO DE AGUA	LOC. OJO DE AGUA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	
90	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MALINALTEPEC CAMPO DE AVIACION- PLAN DE NATIVIDAD DEL KM 0+000 AL KM 6+500	PLAN DE NATIVIDAD	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/10	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	500.00	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$830,900.82	\$0.00	100.00	100.00
91	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CARRIZAL - GUPIJA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 2+500	GUPIJA DEL SUR	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/09	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	500.00	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$389,328.40	\$0.00	100.00	100.00
92	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CRUCE DE LA MAGUEYERA - SAN MATEO - SAN MIGUEL DEL KM 0+000 AL KM 3+000, LOC. SAN MATEO	LOC. SAN MATEO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$467,873.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	
92	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C (TLAPA MARQUELIA) ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	ESPINO BLANCO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/46	CARLOS ANDRES CAMPOS CASTILLO	500.00	\$650,000.00	\$730,400.20	\$730,400.20	\$730,400.20	\$730,400.20	\$730,400.20	\$730,400.20	\$0.00	100.00	100.00	
92	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. LAS FLORES - SAN CAMILO - LLANO DEL EPAZOTE - SANTA TERESA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOC. COL. LAS FLORES	LOC. COL. LAS FLORES	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	
93	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO MAJAHUA DEL KM 0+000 AL KM 1+000	LLANO MAJAHUA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/18	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	1,000.00	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$754,900.78	\$0.00	100.00	100.00

Autorizó:

 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal

0056
 2021 2024

 M.V.Z. Ana María Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador

Elaboró:

 Lic. Alejandro Mejía de la Cruz
 Director de Obras Públicas

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 TESORERIA
 2021 2024

 Prof. Maximino Díaz González
 Tesorero Municipal

CONSTRUCIONES
 2021 2024

 Lic. Anarely Leal Hernández
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: Ramo XXXIII



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
94	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO LAGUNA DE CHALMA - PIEDRA VIBO	CUADRILLA MANGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/11	CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV	500.00	\$1,102,789.59	\$1,102,789.59	\$1,102,789.59	\$1,102,789.59	\$1,102,789.59	\$1,102,789.59	\$0.00	100.00	100.00
95	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO PARAJE MONTERO - FILO DE GALL	FILO DE GALLO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/20	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	1,000.00	\$661,510.60	\$661,510.60	\$661,510.60	\$661,510.60	\$661,510.60	\$661,510.60	\$0.00	100.00	100.00
96	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE - LLANO MANZANO	LLANO MANZANO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/42	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	500.00	\$650,000.00	\$650,400.60	\$650,400.60	\$650,400.60	\$650,400.60	\$650,400.60	\$0.00	100.00	100.00
	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CAMINO COL. PRD - CUATZOQUITENGO - CHAPULTEPEC - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, LOC. CUATZOQUITENGO	LOC. CUATZOQUITENGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$1,043,529.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
97	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO ALACATLALAZA - SAN DIEGO VISTA HEMOSA - GUADALUPE - SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 5+500	SAN DIEGO VISTA HERMOSA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/78	ALFREDO FLORES ESTEBAN	400.00	\$0.00	\$824,882.37	\$824,882.37	\$824,882.37	\$824,882.37	\$824,882.37	\$0.00	100.00	100.00
98	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO PARAISO- LA NATIVIDAD- CERRO DE	LA NATIVIDAD	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/106	ALFREDO FLORES ESTEBAN	150.00	\$750,000.00	\$631,376.79	\$631,376.79	\$631,376.79	\$631,376.79	\$631,376.79	\$0.00	100.00	100.00
99	DIRECTA	URB	REHABILITACION DEL CAMINO ALACATLATZALA - SANTA ANITA - N	SANTA ANITA ANEXO DE ALACATLATZALA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/83	XCHEL ARTURO PEREZ ROSAS	150.00	\$0.00	\$504,699.89	\$504,699.89	\$504,699.89	\$504,699.89	\$504,699.89	\$0.00	100.00	100.00
100	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO MONTE PIRAMIDE- EL TEJOCOTE- XKUA XTUTI DEL KM 0+000 AL KM 6+000	XKUA XTUTI	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/41	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	500.00	\$650,000.00	\$630,000.20	\$630,000.20	\$630,000.20	\$630,000.20	\$630,000.20	\$0.00	100.00	100.00
101	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C MESON DE IXTLAHUAC - LOMATORO - CERRO TIMBRE- COLOMBIA DE GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 10+000	LOMA TORO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/53	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	500.00	\$846,462.34	\$846,462.43	\$846,462.43	\$846,462.43	\$846,462.43	\$846,462.43	\$0.00	100.00	100.00
102	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE SANTO DOMINGO- ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000	SANTO DOMINGO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/19	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	1,000.00	\$650,300.44	\$650,300.44	\$650,300.44	\$650,300.44	\$650,300.44	\$650,300.44	\$0.00	100.00	100.00
103	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C TILAPA - EL HUAMUCHIL SAN VICENTE - TIERRA COLORADA- LA PAROTA- PIEDRA PINTA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	PIEDRA PINTADA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/17	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV	1,000.00	\$1,152,460.37	\$1,152,460.37	\$1,152,460.37	\$1,152,460.37	\$1,152,460.37	\$1,152,460.37	\$0.00	100.00	100.00
104	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C TLAPA MARQUELIA - EL MANGO XABO NIKI- LOMA MAMEY- HOMBRO DE CERRO ARDILLA - CERRO PELON DEL KM 0+000 AL KM 6+000	HOMBRO DE CERRO ARDILLA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/57	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	1,000.00	\$750,000.00	\$902,543.29	\$902,543.29	\$902,543.29	\$902,543.29	\$902,543.29	\$0.00	100.00	100.00
	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CAMINO E.C. ENCINO ROBLE, CAPILLA DEL SAUCE - MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOC. COL. CAPILLA DEL SAUCE		POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$544,577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
105	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO EC. ENCINO ROBLE, CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL KM 5+000	COLONIA CAPILLA DEL SAUCE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/23	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV	1,000.00	\$505,608.46	\$505,608.46	\$505,608.46	\$505,608.46	\$505,608.46	\$505,608.46	\$0.00	100.00	100.00
	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. TILAPA - EL HUAMUCHIL - SAN VICENTE - TIERRA COLORADA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOC. SAN VICENTE		POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$549,109.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
	DIRECTA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN MARCOS - PIE DE LA CUESTA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOC. PIE DE LA CUESTA		POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)				\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00
106	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL PROGRESO A RANCHO VIEJO - RANCHO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/80	CESAR BARRERA LOPEZ	200.00	\$0.00	\$787,305.22	\$787,305.22	\$787,305.22	\$787,305.22	\$787,305.22	\$0.00	100.00	100.00
107	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MONTE ALEGRE TLACOAPA DEL KM 0+000 AL KM 7+500	MONTE ALEGRE	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/91	FRANCISCO LOPEZ CARRANZA	200.00	\$0.00	\$692,500.64	\$692,500.64	\$692,500.64	\$692,500.64	\$692,500.64	\$0.00	100.00	100.00
108	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL XOCHIATENCO LAGO CARRASCO - BARRANCA PAÑAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000	XOCHIATENCO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP/FAISM/2023/91	JOSE DAVID CABANAS MANZANAREZ	200.00	\$0.00	\$584,698.88	\$584,698.88	\$584,698.88	\$584,698.88	\$584,698.88	\$0.00	100.00	100.00
109	DIRECTA	URB	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO	MALINALTEPEC	POR ADMINISTRACION			200.00	\$0.00	\$13,591.68	\$13,591.68	\$13,591.68	\$13,591.68	\$13,591.68	\$0.00	100.00	100.00
Subtotal por rubro									\$114,810,696.62	\$116,806,548.05	\$116,806,548.05	\$116,806,548.05	\$116,806,548.05	\$116,806,548.05	\$0.00		
Total									\$139,505,095.00	\$139,516,686.68	\$139,516,686.68	\$139,516,686.68	\$139,516,686.68	\$139,516,686.68	\$0.00		




DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
 GOBIERNO MPAL

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Autorizó:
 Lic. Acasio Flores Guerrero
 Presidente Municipal



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
SINDICATURA
 GOBIERNO MPAL

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 M.V.Z. Ana María Espinobarro Cruz
 Síndico Procurador



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MPAL

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Ing. Alejandra Mejía de la Cruz
 Director de Obras Públicas



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
 GOBIERNO MPAL

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Prof. Maximino Díaz González
 Tesorero Municipal



DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
CONTROL INTERNO
 GOBIERNO MPAL

2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC
 Revisó:
 Lic. Anarely Leal Hernández
 Titular del Órgano de Control Interno



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
MEJORA EN LA CONECTIVIDAD DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS																		
1	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A BIENES COMUNALES, LOC. MALINALTEPEC	MALINALTEPEC	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP-FAEISM/2023 /01	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	322,087.48								0.00	0.00
2	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO XOCHIATENCO- BARRANCA PANAL - LINO CARRASCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	XOCHIATENCO	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP-FAEISM/2023 /01	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	224	800,485.24	800,485.24	800,485.24	800,485.24	800,485.24	800,485.24	800,485.24	-	100.00	100.00
3	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA LARGA - E.C MALINALTEPEC - LAGUNA SECA DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	LOMA LARGA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP-FAEISM/2023 /02	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	636,664.95	636,664.95	636,664.95	636,664.95	636,664.95	636,664.95	636,664.95	-	100.00	100.00
4	COMPLEMENTARIA	URB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. LAGUNA SECA - INTERCULTURAL - LA CIENEGA DEL KM 0+000 AL KM 5+000, LOC. LA CIENEGA	LA CIENEGA	POR CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	MMG-DOP-FAEISM/2023 /03	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	415,065.18	415,065.18	415,065.18	415,065.18	415,065.18	415,065.18	415,065.18	-	100.00	100.00
Subtotal de MEJORA EN LA CONECTIVIDAD DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS									\$2,174,302.85	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$0.00			
Total									\$2,174,302.85	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$1,852,215.37	\$0.00			

Autorizó:

 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
 GOBIERNO MPAL.
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
 V. B.

 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
SINDICATURA
 GOBIERNO MPAL.
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

ELABORÓ:

 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
DIRECCION DE OBRAS
 GOBIERNO MPAL.
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

ELABORÓ:

 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA
 GOBIERNO MPAL.
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

ELABORÓ:

 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 GOBIERNO MPAL.
 2021 2024
 TRABAJANDO JUNTOS POR MALINALTEPEC

0058

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Malinaltepec, Guerrero.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2023
 Fondo o programa: MEJORA EN LA CONECTIVIDAD DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
MEJORA EN LA CONECTIVIDAD DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS																	
1			REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRES MARIAS - SAN MIGUEL DEL PROGRESO	SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	13,209,043.17	13,209,043.17	13,209,043.17	13,209,043.17	13,209,043.17	-	100.00	100.00
2			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - UNION DE LAS PERAS	UNION DE LAS PERAS	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	4,900,009.76	4,900,009.76	4,900,009.76	4,900,009.76	4,900,009.76	-	100.00	100.00
3			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MALINALTEPEC) - EL TEJOCOTE - LOS RUIZ	EL TEJOCOTE	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	9,823,503.98	9,823,503.98	9,823,503.98	9,823,503.98	9,823,503.98	-	100.00	100.00
4			REHABILITACION DE CAMINO RURAL MOYOTEPEC - COLEGIO DE BACHILLERES	MOYOTEPEC DE JUAREZ	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	4,900,018.49	4,900,018.49	4,900,018.49	4,900,018.49	4,900,018.49	-	100.00	100.00
5			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - XOCHIATENCO	XOCHIATENCO	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	9,250,086.81	9,250,086.81	9,250,086.81	9,250,086.81	9,250,086.81	-	100.00	100.00
6			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TIERRA COLORADA) - LA PAROTA	LA PAROTA	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	4,900,019.95	4,900,019.95	4,900,019.95	4,900,019.95	4,900,019.95	-	100.00	100.00
7			REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAPA - SANTA CRUZ - ADOLFO LOPEZ MATEOS - EL SALTO - LOMA MAMEY	ADOLFO LOPEZ MATEOS	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	\$6,370,046.40	\$6,370,046.40	\$6,370,046.40	\$6,370,046.40	\$6,370,046.40	-	100.00	100.00
8			REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MOYOTEPEC) - SAN JUAN DE LAS NIEVES	SAN JUAN DE LAS NIEVES	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1000	\$0.00	\$4,900,015.89	\$4,900,015.89	\$4,900,015.89	\$4,900,015.89	\$4,900,015.89	-	100.00	100.00
Subtotal por MEJORA EN LA CONECTIVIDAD DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS									\$0.00	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$0.00		
Total									\$0.00	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$58,262,744.45	\$0.00		

2021 2024
 PRESIDENCIA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 L. Acaso Flores Guerrero
 Presidente Municipal

2021 2024
 V. B.
 M.V.Z. Ana Maria Espinobarr Cruz
 Síndico Procurador

Elaboró:
 Ing. Alejandro Mejía de la Cruz
 Director de Obras Públicas

2021 2024
 Elaboró:
 Prof. Maximino Diaz Gonzalez
 Tesorero Municipal

2021 2024
 Revisó:
 Lic. Anarely Leal Hernandez
 Titular del Órgano de Control Interno

0059