

# H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO. 2021-2024



Gobierno Municipal



## Integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022.

- ➔ **4.6.3.** Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, **formato OP-3.**

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión			% de avance	
												Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico
1	DIRECTA	APO	AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TILAPA	CONTRATO	MMG-DOPICAPASEG/202201	CAPASEG	500.00	\$ 2,212,103.47	\$ 2,212,103.47	\$ 2,212,103.47	\$ 2,212,103.47	\$ 2,212,103.47	\$ 2,212,103.47	100.00	100.00
2	DIRECTA	APO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL TEJOCOTE	CONTRATO	MMG-DOPICAPASEG/202202	CAPASEG	400.00	\$ 1,071,961.70	\$ 1,071,961.70	\$ 1,071,961.70	\$ 1,071,961.70	\$ 1,071,961.70	100.00	100.00	
3	DIRECTA	APO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COCUYUL	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022121	PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE C.V.	600.00	\$ 2,539,853.69	\$ 2,539,853.69	\$ 2,539,853.69	\$ 2,539,853.69	\$ 2,539,853.69	100.00	100.00	
4	DIRECTA	APO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE	COCUYUL	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022177	PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE C.V.	600.00	\$ 331,124.50	\$ 331,124.50	\$ 331,124.50	\$ 331,124.50	\$ 331,124.50	100.00	100.00	
			INFRAESTRUCTURA BASICA DE SECTOR EDUCATIVO						\$ 6,155,043.36	\$ 6,155,043.36	\$ 6,155,043.36	\$ 6,155,043.36	\$ 6,155,043.36			
5	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE AULAS MÁS ANEXO ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESC. PRIM. IND. JUAN ALVAREZ CON CCT: 12DPB8850	SAN MARCOS (PARQUE PARALELO MONTERO)	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022190	ARELI MARTINEZ GARCIA	150.00	\$ 1,191,500.07	\$ 1,191,500.07	\$ 1,191,500.07	\$ 1,191,500.07	\$ 1,191,500.07	100.00	100.00	
6	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN EST. U2C. DE PAE. 3 AULAS DIDACTICAS, DE LA ESCUELA ETAPA CON CCT: 12DPB4881	EL POTRERILLO	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022175	GESSEIANO DIAZ MEDINA	500.00	\$ 3,087,900.44	\$ 3,087,900.44	\$ 3,087,900.44	\$ 3,087,900.44	\$ 3,087,900.44	100.00	100.00	
			BIBLIOTECA						\$ 4,279,400.51	\$ 4,279,400.51	\$ 4,279,400.51	\$ 4,279,400.51	\$ 4,279,400.51			
7	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	ESPIÑO BLANCO	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022129	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SURESTE S. DE C.V.	400.00	\$ 1,856,826.07	\$ 1,856,826.07	\$ 1,856,826.07	\$ 1,856,826.07	\$ 1,856,826.07	100.00	100.00	
8	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	LUCERNA (PARTE BUJA)	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022127	CONSTRUCTORA ERAGT CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	300.00	\$ 1,798,867.62	\$ 1,798,867.62	\$ 1,798,867.62	\$ 1,798,867.62	\$ 1,798,867.62	100.00	100.00	
9	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL IRA ETAPA	LLANO GRANDE	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022157	ARELI MARTINEZ GARCIA	300.00	\$ 1,540,135.33	\$ 1,540,135.33	\$ 1,540,135.33	\$ 1,540,135.33	\$ 1,540,135.33	100.00	100.00	
10	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	SAN CAMILO	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022141	AMADO FLORES VALDEZ	300.00	\$ 1,564,289.16	\$ 1,564,289.16	\$ 1,564,289.16	\$ 1,564,289.16	\$ 1,564,289.16	100.00	100.00	
11	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	VILLA DEL PERDON	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022145	CRESECIANO DIAZ MEDINA	300.00	\$ 1,539,093.78	\$ 1,539,093.78	\$ 1,539,093.78	\$ 1,539,093.78	\$ 1,539,093.78	100.00	100.00	
			TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA						\$ 8,299,211.96	\$ 8,299,211.96	\$ 8,299,211.96	\$ 8,299,211.96	\$ 8,299,211.96			
12	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, C.C.T. 12DPB8381	RANCHO VIEJO	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022135	GRUPO ECOSAD, S. DE C.V.	300.00	\$ 2,628,488.37	\$ 2,628,488.37	\$ 2,628,488.37	\$ 2,628,488.37	\$ 2,628,488.37	100.00	100.00	
13	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE TIZIQUIEN, CCT 12DPB2424	SAN MATEO	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022174	IBENA GREGORIO VICARIO	400.00	\$ 1,789,143.70	\$ 1,789,143.70	\$ 1,789,143.70	\$ 1,789,143.70	\$ 1,789,143.70	100.00	100.00	
14	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA POPULAR UAGRO ERNESTO CHE GUEVARA CCT 13UBH002P	TIERRA COLORADA	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022171	HDV CONSTRUCCIONES S. DE C.V.	400.00	\$ 2,502,973.54	\$ 2,502,973.54	\$ 2,502,973.54	\$ 2,502,973.54	\$ 2,502,973.54	100.00	100.00	
15	DIRECTA	IBE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NICOLAS BRAVO CCT 12DPB2425	LA SOLEDAD	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022170	ALFREDO FLORES ESTEBAN	400.00	\$ 1,997,375.71	\$ 1,997,375.71	\$ 1,997,375.71	\$ 1,997,375.71	\$ 1,997,375.71	100.00	100.00	
			INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD						\$ 8,917,981.32	\$ 8,917,981.32	\$ 8,917,981.32	\$ 8,917,981.32	\$ 8,917,981.32			
			CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS						\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42			
16	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD IRA ETAPA	EL TEJOCOTE	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022163	CONSTRUCCION S. VIELREM, S.A. DE C.V.	300.00	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	\$ 1,342,743.42	100.00	100.00	
17	DIRECTA	IBS	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD IRA ETAPA	MISION DE IXTLHUAC	CONTRATO	MMG-DOPIFASW/2022160	PROYECTOS Y CONSTRUCCION REGATA, S.A. DE C.V.	300.00	\$ 2,169,313.20	\$ 2,169,313.20	\$ 2,169,313.20	\$ 2,169,313.20	\$ 2,169,313.20	100.00	100.00	


  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA  
 DE MALINALTEPEC, GRO.  
 LUIS RAMOS DIAZ, Gobernador Municipal


  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 TRESORERIA  
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
 PROY. ALVARO DIAZ GONZALEZ, Titular del Cargo de Tesorero Municipal


  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 SINDICATURA  
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
 MIVZ. LUIS RAMOS DIAZ, Síndico Procurador


  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
 MIVZ. LUIS RAMOS DIAZ, Director de Administración Municipal

Municipio: MALINALTEPEC  
 Informe de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: RAMO XXIII

No. Prog. del proyecto	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/ Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subgerido	Físico	Financiero
18	DIRECTA	IBS	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANIZACIÓN	EL TEPEYAC	ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100	\$ 24,868.56	\$ 24,868.56	\$ 24,868.56	\$ 24,868.56	\$ 24,868.56	\$ 24,868.56	-	100.00	100.00
19	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MATAMOROS, CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE JUAN ALVARO CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ DEL RICON	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/40	IBAPEC CONSTRUCCION S. S. A. DE C. V.	500.00	\$ 2,225,103.68	\$ 2,225,103.68	\$ 2,225,103.68	\$ 2,225,103.68	\$ 2,225,103.68	\$ 2,225,103.68	-	100.00	100.00
20	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO IMADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA CRUZ DEL RICON	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/46	GRUPO ASSEGURADORA MATEOS S. S. A. DE C. V.	500.00	\$ 1,896,487.37	\$ 1,896,487.37	\$ 1,896,487.37	\$ 1,896,487.37	\$ 1,896,487.37	\$ 1,896,487.37	-	100.00	100.00
21	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO IMADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	MOVOTEPEC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/46	JHON NAVARRO MATEOS	500.00	\$ 1,610,300.25	\$ 1,610,300.25	\$ 1,610,300.25	\$ 1,610,300.25	\$ 1,610,300.25	\$ 1,610,300.25	-	100.00	100.00
22	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO IMADERO CON CONCRETO HIDRAULICO	MOVOTEPEC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/47	RAYMUNDO MATEOS SOLANO	500.00	\$ 1,437,590.10	\$ 1,437,590.10	\$ 1,437,590.10	\$ 1,437,590.10	\$ 1,437,590.10	\$ 1,437,590.10	-	100.00	100.00
23	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA PARTE BAJA CON CONCRETO HIDRAULICO	COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/33	FELIX DICHICHO URBANO	500.00	\$ 1,591,758.91	\$ 1,591,758.91	\$ 1,591,758.91	\$ 1,591,758.91	\$ 1,591,758.91	\$ 1,591,758.91	-	100.00	100.00
24	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE REFORMA PARTE ALTA CON CONCRETO HIDRAULICO	GUADALUPE	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/32	RAFAEL SANTOS NAVARRO	500.00	\$ 1,900,002.19	\$ 1,900,002.19	\$ 1,900,002.19	\$ 1,900,002.19	\$ 1,900,002.19	\$ 1,900,002.19	-	100.00	100.00
25	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE NOVIEMBRE ULTIMA ETAPA	MALINALTEPEC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/23	CONSTRUCTORA ERAGT CREACION, S. A. DE C. V.	500.00	\$ 601,294.65	\$ 601,294.65	\$ 601,294.65	\$ 601,294.65	\$ 601,294.65	\$ 601,294.65	-	100.00	100.00
26	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	SANTA CRUZ DEL RICON	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/72	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCCION COLCEN, S. A. DE C. V.	500.00	\$ 2,196,926.34	\$ 2,196,926.34	\$ 2,196,926.34	\$ 2,196,926.34	\$ 2,196,926.34	\$ 2,196,926.34	-	100.00	100.00
27	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	GUATZOQUITERO	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/84	INGENIERIA Y ARQUITECTURA KARDAN S. A. DE C. V.	500.00	\$ 1,589,473.30	\$ 1,589,473.30	\$ 1,589,473.30	\$ 1,589,473.30	\$ 1,589,473.30	\$ 1,589,473.30	-	100.00	100.00
28	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	LLANO GRANDE	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/40	EFREN LOPEZ HERNANDEZ DE C. V.	500.00	\$ 1,998,809.91	\$ 1,998,809.91	\$ 1,998,809.91	\$ 1,998,809.91	\$ 1,998,809.91	\$ 1,998,809.91	-	100.00	100.00
29	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	EL TEPEYAC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/34	INGENIERIA Y SUPERVISION DEL SUJESTE S. A. DE C. V.	400.00	\$ 1,998,403.70	\$ 1,998,403.70	\$ 1,998,403.70	\$ 1,998,403.70	\$ 1,998,403.70	\$ 1,998,403.70	-	100.00	100.00
30	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO CON CONCRETO HIDRAULICO	LLANO PANTANOSO	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/39	JULIO ANGEL HERNANDEZ DE C. V.	400.00	\$ 1,995,456.51	\$ 1,995,456.51	\$ 1,995,456.51	\$ 1,995,456.51	\$ 1,995,456.51	\$ 1,995,456.51	-	100.00	100.00
31	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	LAGUNA SECA	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/51	PROYECTOS CONSTRUCCIONES REGATA, S. A. DE C. V.	300.00	\$ 1,547,541.56	\$ 1,547,541.56	\$ 1,547,541.56	\$ 1,547,541.56	\$ 1,547,541.56	\$ 1,547,541.56	-	100.00	100.00
32	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	XOCHATECO	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/41	LEODAN ESTRADA	300.00	\$ 1,529,583.81	\$ 1,529,583.81	\$ 1,529,583.81	\$ 1,529,583.81	\$ 1,529,583.81	\$ 1,529,583.81	-	100.00	100.00
33	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	TAPAYOLTEPEC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/06	JHON NAVARRO MATEOS	500.00	\$ 1,431,131.81	\$ 1,431,131.81	\$ 1,431,131.81	\$ 1,431,131.81	\$ 1,431,131.81	\$ 1,431,131.81	-	100.00	100.00
34	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARENTAMOS Y ZARAGOZA	MALINALTEPEC	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/71	CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN INGENIERIA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	500.00	\$ 1,706,378.50	\$ 1,706,378.50	\$ 1,706,378.50	\$ 1,706,378.50	\$ 1,706,378.50	\$ 1,706,378.50	-	100.00	100.00
35	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	EL SALTO DEL AGUA (ANEJO DE TLAPA)	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/39	ZEVILA TITO	200.00	\$ 1,288,484.81	\$ 1,288,484.81	\$ 1,288,484.81	\$ 1,288,484.81	\$ 1,288,484.81	\$ 1,288,484.81	-	100.00	100.00
36	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	LOMA MAVEY	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/41	INGENIERIA Y PROYECTOS EN INGENIERIA DEL DISEÑO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	200.00	\$ 1,000,747.24	\$ 1,000,747.24	\$ 1,000,747.24	\$ 1,000,747.24	\$ 1,000,747.24	\$ 1,000,747.24	-	100.00	100.00
37	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	ADOLO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/41	INGENIERIA Y PROYECTOS EN INGENIERIA DEL DISEÑO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	200.00	\$ 1,000,120.77	\$ 1,000,120.77	\$ 1,000,120.77	\$ 1,000,120.77	\$ 1,000,120.77	\$ 1,000,120.77	-	100.00	100.00
38	COMPLEMENTAR	URB	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	EL MIRADOR (ANEJO DE TLAPA)	CONTRATO	MIG-DOPFASIM/2022/41	INGENIERIA Y PROYECTOS EN INGENIERIA DEL DISEÑO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	200.00	\$ 1,314,989.28	\$ 1,314,989.28	\$ 1,314,989.28	\$ 1,314,989.28	\$ 1,314,989.28	\$ 1,314,989.28	-	100.00	100.00

REVISADO  
2021

REVISADO  
2021

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
**TESORERIA**  
 GOBIERNO MPAL

Prof. Lic. Oscar Cruz  
 Director Municipal

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
**SINDICATURA**  
 GOBIERNO MPAL

Prof. Lic. Oscar Cruz  
 Síndico Procurador

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
**PRESIDENCIA**  
 GOBIERNO MPAL

Lic. Oscar Cruz  
 Presidente Municipal





Municipio: MALINALTEPEC  
 Informe de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: RAMO XXIII

No. Prog. del proyecto	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión		% de avance	
												Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
56	COMPLEMENTAR	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS PIEDRA PINTA, LA PAROTA, EL PARASO - LOS TRAMOS - PIE DE LA CUESTA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100	LA PAROTA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/07	MARCO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	163.00	\$ 789,463.82	\$ 789,463.82	\$ 789,463.82	\$ 789,463.82	\$ -	100.00	100.00
57	COMPLEMENTAR	URB	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS LA MAGUEYERA, LA TIERRA COLORADA - SAN VICENTE - E.C. EL HUANUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500	TIERRA COLORADA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/08	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCTORA Y PASCAM, S.A. DE C.V.	1,020.00	\$ 933,382.10	\$ 933,382.10	\$ 933,382.10	\$ 933,382.10	\$ -	100.00	100.00
58	COMPLEMENTAR	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS LA MAGUEYERA, LA TIERRA COLORADA - SAN VICENTE - E.C. EL HUANUCHIL DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	EL MIRADOR	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/09	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	256.00	\$ 760,800.10	\$ 760,800.10	\$ 760,800.10	\$ 760,800.10	\$ -	100.00	100.00
59	COMPLEMENTAR	URB	AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - TAPAYOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	TAPAYOLTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/10	CONSEME, S.A. DE C.V.	2,000.00	\$ 3,038,717.68	\$ 3,038,717.68	\$ 3,038,717.68	\$ 3,038,717.68	\$ -	100.00	100.00
60	COMPLEMENTAR	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL PROGRESO - E.C. (TLAPA-MARQUELIA) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/11	CONSORCIO CONSTRUCTOR HUIMEGA, S.A. DE C.V.	5,000.00	\$ 3,657,679.91	\$ 3,657,679.91	\$ 3,657,679.91	\$ 3,657,679.91	\$ -	100.00	100.00
61	COMPLEMENTAR	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: PIEDRITO DE LOMA LARGA - LOMA LARGA - E.C. OJO DE AGUA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+200	LOMA LARGA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/15	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCTORA Y PASCAM, S.A. DE C.V.	1,000.00	\$ 790,650.84	\$ 790,650.84	\$ 790,650.84	\$ 790,650.84	\$ -	100.00	100.00
62	COMPLEMENTAR	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN DIEGO VISTA HERMOSA - MONTE OLIVO + SANTA ANITA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	ALACATLATALA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/16	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	1,000.00	\$ 790,000.40	\$ 790,000.40	\$ 790,000.40	\$ 790,000.40	\$ -	100.00	100.00
63	COMPLEMENTAR	URB	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. TLAPA MARQUELIA A SANTA CRUZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+600	SANTA CRUZ	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/17	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCTORA Y PASCAM, S.A. DE C.V.	400.00	\$ 511,000.30	\$ 511,000.30	\$ 511,000.30	\$ 511,000.30	\$ -	100.00	100.00
64	COMPLEMENTAR	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - LOMA DE FASAN - MALINALTEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMOS: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+750 Y DEL KM. 7+450 AL KM. 8+555	LOMA DEL FASAN	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/19	IBAPEC CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	2,000.00	\$ 2,693,859.49	\$ 2,693,859.49	\$ 2,693,859.49	\$ 2,693,859.49	\$ -	100.00	100.00
65	COMPLEMENTAR	URB	AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (TLAPA - MARQUELIA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 AL KM. 3+710, SUBTRAMO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+710	CUATZOQUITEGO	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/19	INGENIERIA Y TECNICA MARDAN S.A. DE C.V.	2,000.00	\$ 1,459,721.79	\$ 1,459,721.79	\$ 1,459,721.79	\$ 1,459,721.79	\$ -	100.00	100.00
66	COMPLEMENTAR	URB	AMPLIACIÓN DE CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE - SUBTRAMO DEL KM. 3+789 AL KM. 5+789	MERON DE IXTLAHUAC	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/21	INGENIERIA Y TECNICA MARDAN S.A. DE C.V.	2,000.00	\$ 1,077,910.01	\$ 1,077,910.01	\$ 1,077,910.01	\$ 1,077,910.01	\$ -	100.00	100.00
67	DIRECTA	URB	CAMINO SACACOSECHAS REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS LA CIEDEGA - EC LAGUNA SECA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	LAGUNA SECA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/25	MARCO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	1,000.00	\$ 980,350.20	\$ 980,350.20	\$ 980,350.20	\$ 980,350.20	\$ -	100.00	100.00
68	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS LLANO PANITANOSO A LOMA COLORADA SUR TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+500	LLANO PANITANOSO	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/26	MARCO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	500.00	\$ 763,293.32	\$ 763,293.32	\$ 763,293.32	\$ 763,293.32	\$ -	100.00	100.00
69	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800	MONTE OLIVO	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/27	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	400.00	\$ 550,000.25	\$ 550,000.25	\$ 550,000.25	\$ 550,000.25	\$ -	100.00	100.00
70	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800	DIAMANTE GUADALUPE VICTORIA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/28	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	400.00	\$ 450,000.20	\$ 450,000.20	\$ 450,000.20	\$ 450,000.20	\$ -	100.00	100.00
71	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+500	LA MAGUEYERA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/29	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA	200.00	\$ 850,000.74	\$ 850,000.74	\$ 850,000.74	\$ 850,000.74	\$ -	100.00	100.00
72	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+200	SANTA CRUZ	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/30	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCTORA Y PASCAM, S.A. DE C.V.	100.00	\$ 500,100.90	\$ 500,100.90	\$ 500,100.90	\$ 500,100.90	\$ -	100.00	100.00
73	DIRECTA	URB	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+450	LOMA LARGA	CONTRATO	MMG-DOP/FANISM/2022/31	COMERCIALIZADO RA CONSTRUCTORA Y PASCAM, S.A. DE C.V.	100.00	\$ 680,300.24	\$ 680,300.24	\$ 680,300.24	\$ 680,300.24	\$ -	100.00	100.00

**SINDICATURA**  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 TITULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC

**TESORERIA**  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 TITULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC

**DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO**

**DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO**

**GOBIERNO MPAL**  
 2021-2024  
 TITULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC

**GOBIERNO MPAL**  
 2021-2024  
 TITULAR DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión			% de avance			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
74	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOCHECHAS LAGUNA DE CHALWA - VILLA DEL PERDÓN - 47-50	VILLA DEL PERDÓN	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-62	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	200.00	698,300.40 \$	698,300.40 \$	698,300.40 \$	698,300.40 \$	698,300.40 \$	100.00	100.00
75	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOCHECHAS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	LOMA COCHUA	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-52	RA CONSTRUCTORA Y C.V.	500.00	793,351.93 \$	793,351.93 \$	793,351.93 \$	793,351.93 \$	793,351.93 \$	100.00	100.00
76	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOCHECHAS COLOMBIA DE GUADALUPE A CERRO TIMBRE TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	CERRO TIMBRE	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-65	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEIVA	300.00	910,230.25 \$	910,230.25 \$	910,230.25 \$	910,230.25 \$	910,230.25 \$	100.00	100.00
77	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOCHECHAS COLOMBIA DE GUADALUPE A ESPINO BLANCO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500	ESPINO BLANCO	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-78	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEIVA	300.00	449,642.04 \$	449,642.04 \$	449,642.04 \$	449,642.04 \$	449,642.04 \$	100.00	100.00
78	DIRECTA	URB	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOCHECHAS XICHOATECANO A BARRANCA PANAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	BARRANCA PANAL	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-75	ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEIVA	300.00	598,700.24 \$	598,700.24 \$	598,700.24 \$	598,700.24 \$	598,700.24 \$	100.00	100.00
79	COMPLEMENTAR	URB	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA	LA GIENECA	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-62	FELIX DIONICIO URBANO	1,000.00	2,500,005.10 \$	2,500,005.10 \$	2,500,005.10 \$	2,500,005.10 \$	2,500,005.10 \$	100.00	100.00
80	COMPLEMENTAR	URB	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/2022-61	COMERCIALIZADORA PASCAN, S.A. DE C.V.	2,000.00	2,299,802.74 \$	2,299,802.74 \$	2,299,802.74 \$	2,299,802.74 \$	2,299,802.74 \$	100.00	100.00
81	INDIRECTOS	IND	LABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EVALUANDO LA ESTACION TOTAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL (TLAPAMARQUELIA) DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000, SUBSTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500. DE LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON GPS Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DE BIENHIERA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PULO DE XICATEPEC	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/GI/2022-03	PAELO ORDOÑEZ GUERRERO RAMIREZ	1,000.00	157,307.60 \$	157,307.60 \$	157,307.60 \$	157,307.60 \$	157,307.60 \$	100.00	100.00
82	INDIRECTOS	IND	LABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EVALUANDO LA ESTACION TOTAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500.	TAPAYOTEPEC	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/GI/2022-01	RODOLFO GARCIA MORENO	1,000.00	60,320.00 \$	60,320.00 \$	60,320.00 \$	60,320.00 \$	60,320.00 \$	100.00	100.00
83	INDIRECTOS	IND	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EVALUANDO LA ESTACION TOTAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C. MALINALTEPEC (CABECERA) A LOMA DEL FAISAN DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700	LOMA DEL FAISAN	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/GI/2022-02	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVIE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,000.00	62,640.00 \$	62,640.00 \$	62,640.00 \$	62,640.00 \$	62,640.00 \$	100.00	100.00
84	INDIRECTOS	IND	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C. TLAPAMARQUELIA CUATZCOUITENGO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+710. SUBSTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+3+710	CUATZCOUITENGO	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/GI/2022-04	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVIE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,000.00	69,600.00 \$	69,600.00 \$	69,600.00 \$	69,600.00 \$	69,600.00 \$	100.00	100.00
85	INDIRECTOS	IND	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EVALUANDO LA ESTACION TOTAL Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL COCOYUL	CONTRATO	MWG-DOPFAISM/GI/2022-05	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVIE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	1,000.00	103,000.00 \$	103,000.00 \$	103,000.00 \$	103,000.00 \$	103,000.00 \$	100.00	100.00
Total									452,867.60 \$	452,867.60 \$	452,867.60 \$	452,867.60 \$	452,867.60 \$	452,867.60 \$	452,867.60 \$
Subtotal por INDIRECTOS									117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$	117,685,352.55 \$



GOBIERNO FEDERAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

Revisó: 



GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

Elaboró: 

TESORERÍA Prof. Maximino Díaz Gonzalez  
Tesorería Municipal



GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

Yo, Sr. 

2021



GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

Yo, Sr. 

2021



GOBIERNO LOCAL  
MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

Yo, Sr. 

2021

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/ Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio
1	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C MALINALTEPEC A LAGUNA SECA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	CAMINOS RURALES	LAGUNA SECA	CONTRATO	MWG-DOI/FAEISM/202201	ELLIOTT HAZARL CASTRO LEYVA	1,000.00	520,979.88 \$	520,979.88 \$	520,979.88 \$	520,979.88 \$	520,979.88 \$	100.00	100.00
2	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TLAPA REHABILITACION A LOMA MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 2+500	CAMINOS RURALES	LOMA MAMEY	CONTRATO	MWG-DOI/FAEISM/202202	COMERCIALIZADO RA INSTRUCTORA Y PASCAN, S.A. DE C.V.	200.00	661,915.48 \$	661,915.48 \$	661,915.48 \$	661,915.48 \$	661,915.48 \$	100.00	100.00
Total									1,182,895.36 \$	1,182,895.36 \$	1,182,895.36 \$	1,182,895.36 \$	1,182,895.36 \$	100.00	100.00



AYTO. CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MALINALTEPEC, GRO.

SINDICATURA

GOBIERNO MPAL  
2021-2024  
TRECE AÑOS JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. BY. *[Signature]*  
INVEST. YER. MAR. E. A. CASARDO CRUZ  
Síndico Procurador



AYTO. CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MALINALTEPEC, GRO.

PRESIDENCIA

GOBIERNO MPAL  
2021-2024  
TRECE AÑOS JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. BY. *[Signature]*  
MAYORALDO ERASMO GUERRERO  
Presidente Municipal



AYTO. CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MALINALTEPEC, GRO.

DIRECCION DE

GOBIERNO MPAL  
2021-2024  
TRECE AÑOS JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. BY. *[Signature]*  
MIS. JESUS MARCELO GARCIA  
Director Municipal



AYTO. CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA

GOBIERNO MPAL  
2021-2024  
TRECE AÑOS JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. BY. *[Signature]*  
PROF. MARCO ANTONIO GARCIA  
Tesorero Municipal



AYTO. CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MALINALTEPEC, GRO.

CONTROL

GOBIERNO MPAL  
2021-2024  
TRECE AÑOS JUNTOS POR MALINALTEPEC

V. BY. *[Signature]*  
C.D. GUSTAVO GUERRERO  
Tribunero Municipal

0051

Municipio: MALINALTEPEC  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.  
 CARRETERAS ALIMENTADORAS

Fondo o programa: MEJORA EN LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE CAMINOS RURALES

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa/ Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida
1			MEJORA EN LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: TRES MARIAS - SAN MIGUEL EL PROGRESO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000.	SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1,000.00	\$ 14,700,000.00	\$ 14,700,000.00	\$ 14,700,000.00	\$ 14,700,000.00	\$ -	100.00	100.00
2			CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: TRES MARIAS - SAN MIGUEL EL PROGRESO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.	LOMA DEL FAISAN	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ -	100.00	100.00
3			CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: E.C. (TLAPA, MARQUELUA) - TAPAYOLTEPEC - LOMA COCHIPA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000.	TAPAYOLTEPEC	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1,000.00	\$ 22,540,000.00	\$ 22,540,000.00	\$ 22,540,000.00	\$ 22,540,000.00	\$ -	100.00	100.00
4			AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: TRES MARIAS - SAN MIGUEL EL PROGRESO, DEL KM. 3+000 AL KM. 4+000.	SAN MIGUEL EL PROGRESO	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ -	100.00	100.00
5			AMPLIACIÓN CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS A TRAVÉS DE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO AHOGADA EN CONCRETO CON UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRERA NO CALIFICADA EN EL TRAMO: LOMA DE FAISAN - MALINALTEPEC, DEL KM. 2+000 AL KM. 3+700.	LOMA DEL FAISAN	POR ADMINISTRACION	N/A	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GRO.	1,000.00	\$ 8,330,000.00	\$ 8,330,000.00	\$ 8,330,000.00	\$ 8,330,000.00	\$ -	100.00	100.00
<b>Total</b>									\$ 60,270,000.00	\$ 60,270,000.00	\$ 60,270,000.00	\$ 60,270,000.00	\$ -		



SINDICATURA  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 TRÁNSITO ANTES DE VALIANTER

Autógr.:  
 El Acapulco Guerrero  
 Presidente Municipal  
 2021-2024  
 TRÁNSITO ANTES DE VALIANTER



TESORERIA  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024  
 TRÁNSITO ANTES DE VALIANTER

Autógr.:  
 PROFRANCOIS DIAZ GONZALEZ  
 Tesorero Municipal  
 2021-2024



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024

Autógr.:  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024



REVISOR  
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.  
 2021-2024


Autógr.:  
 GOBIERNO MPAL  
 2021-2024

0052



Municipio: MALINALTEPEC  
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.  
 RAMO 28: GASTO CORRIENTE

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance				
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	COMPLEMENTAR	APO	CONVENIO AGUA LIMPIA AGUA POTABLE	MALINALTEPEC	CONVENIO	N/A	CAPASEG	1,371.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ -	100.00	100.00	
Subtotal por CAMIÑOS RURALES									\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ -	-	-	
Total									\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ 84,044.00	\$ -	-	-



Elaboró:

Profr. Maximiliano Díaz González  
 Titular del Organismo de Control Interno

Revisó: C.P. José Ángel Miranda Martínez  
 Titular del Organismo de Control Interno

Autógr.: Lic. Acasio Flores Guerrero  
 Presidente Municipal

Autógr.: MVZ. Ana María Espinobarrío Cruz  
 Sindica Procuradora

0048  
 0053