

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE MALINALTEPEC, GUERRERO.**



Gobierno Municipal

2021-2024



**Integración y presentación de la
Cuenta Pública del ejercicio
fiscal 2021.**

- **4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, formato OP-3.**

00-3
4.6.3



H. Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Gro.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Medialidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero
1	DIRECTA	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL TEPEYAC	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-057-2021	252.00	\$ 1,478,460.46	\$ 1,478,460.46	\$ 1,478,460.46	\$ 1,478,460.46	\$ 1,478,460.46	\$ -	\$ 1,478,460.46	100.00	100.00
2	DIRECTA	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL TEJOCOTE	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-051-2021	1,038.00	\$ 122,011.22	\$ 122,011.22	\$ 122,011.22	\$ 122,011.22	\$ 122,011.22	\$ -	\$ 122,011.22	100.00	100.00
		ELECTRIFICACIÓN	SUBTOTAL AGUA POTABLE					\$ 1,600,471.68	\$ 1,600,471.68	\$ 1,600,471.68	\$ 1,600,471.68	\$ -	\$ -	\$ 1,600,471.68		
3	DIRECTA	ELECTRIFICACIÓN DE LAS COLONIAS POBRES	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA MANGO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	CUADRILLA MANGO	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-056-2021	100.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00	100.00	100.00
		BIBLIOTECA	SUBTOTAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES					\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000.00		
4	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-033-2021	50.00	\$ 1,198,479.97	\$ 1,198,479.97	\$ 1,198,479.97	\$ 1,198,479.97	\$ -	\$ -	\$ 1,198,479.97	100.00	100.00
5	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA COLORADA SUR, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LOMA COLORADA SUR	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-053-2021	86.00	\$ 1,207,171.24	\$ 1,207,171.24	\$ 1,207,171.24	\$ 1,207,171.24	\$ -	\$ -	\$ 1,207,171.24	100.00	100.00
6	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE HENO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LLANO DE HENO	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-039-2021	110.00	\$ 1,194,141.36	\$ 1,194,141.36	\$ 1,194,141.36	\$ 1,194,141.36	\$ -	\$ -	\$ 1,194,141.36	100.00	100.00
7	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA CONCHA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LOMA CONCHA	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-040-2021	77.00	\$ 1,272,464.47	\$ 1,272,464.47	\$ 1,272,464.47	\$ 1,272,464.47	\$ -	\$ -	\$ 1,272,464.47	100.00	100.00
8	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COLONIA LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COL. LAS FLORES, SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-048-2021	53.00	\$ 1,252,462.47	\$ 1,252,462.47	\$ 1,252,462.47	\$ 1,252,462.47	\$ -	\$ -	\$ 1,252,462.47	100.00	100.00
9	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COLONIA VICTORIO NERI, EN LA LOCALIDAD DE LLANO NERI, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COL. VICTORIO NERI, LLANO NERI	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-057-2021	329.00	\$ 1,192,462.47	\$ 1,192,462.47	\$ 1,192,462.47	\$ 1,192,462.47	\$ -	\$ -	\$ 1,192,462.47	100.00	100.00
10	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, EN LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-042-2021	1,161.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	100.00	100.00
11	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TILAPA	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-046-2021	864.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00	100.00	100.00
12	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	MONTE ALEGRE	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-017-2021	458.00	\$ 1,035,815.06	\$ 1,035,815.06	\$ 1,035,815.06	\$ 1,035,815.06	\$ -	\$ -	\$ 1,035,815.06	100.00	100.00
13	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y CERCAO PERIÓDICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL SALTO	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-043-2021	253.00	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ -	\$ -	\$ 951,468.95	100.00	100.00
14	DIRECTA	INFRAESTRUCTURA A BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS - EN ESC. PRIM. DE AGUAS TRES MARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUAS TRES MARÍAS, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LAGUNAS TRES MARÍAS	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-029-2021	87.00	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ -	\$ -	\$ 951,468.95	100.00	100.00
15	DIRECTA	PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y CÁMARA ESC. PRIM. DE AGUAS TRES MARÍAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUAS TRES MARÍAS, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	MESON DE IXTLAHUAC	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-015-2021	781.00	\$ 2,512,894.56	\$ 2,512,894.56	\$ 2,512,894.56	\$ 2,512,894.56	\$ -	\$ -	\$ 2,512,894.56	100.00	100.00
16	DIRECTA	PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, EN ESC. PRIM. DE LLANO MAJAHUA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MAJAHUA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LLANO MAJAHUA	CONTRATO	MAG-COP-DOP-FASIMDF-003-2021	205.00	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ 951,468.95	\$ -	\$ -	\$ 951,468.95	100.00	100.00

00000013

2021 OCT 2024
AUTORIBO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ACASIO FLORES GUERRERO
MVZ. ANA MARÍA ESPINOBARRO CRUZ
PROF. MAXIMILIANO DIAZGONZALEZ
LIC. JOSE ANGEL MIRANDA MANRIQUE

2021 OCT 2024
REVISÓ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
MAYRA VILLALBA





H. Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Gro.
Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
29	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS CARRETERA FEDERAL (TLAPA, MARQUEJALA) - LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LA SOLEDAD	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-007-2021	326.00	\$ 462,974.40	\$ 462,974.40	\$ 462,974.40	\$ 462,974.40	\$ -	100.00	100.00
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS CAPILLA DEL SAUCE - ENCINO ROBLE - SAN JUAN DE LOS RIOS - ENCINO ROBLE - SAN JUAN DE LOS RIOS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COL ENCINO ROBLE	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-008-2021	211.00	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ -	100.00	100.00
31	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS LA LOMA DE LA OCA - SAN JUAN DE LAS NEVES - PARASO COLOMIA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	MOYOTEPEC	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-009-2021	1,025.00	\$ 464,612.40	\$ 464,612.40	\$ 464,612.40	\$ 464,612.40	\$ -	100.00	100.00
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS XHUA XTUTI - TELCOCOTE - UNION DE LAS VASAGAS - COLONIA SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL TELCOCOTE	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-010-2021	1,067.00	\$ 469,429.21	\$ 469,429.21	\$ 469,429.21	\$ 469,429.21	\$ -	100.00	100.00
33	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS SAN JUAN DE LAS PEBRAS - FILO DE SAN JUAN DE LAS PEBRAS, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	UNION DE LAS PEBRAS	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-011-2021	224.00	\$ 237,164.80	\$ 237,164.80	\$ 237,164.80	\$ 237,164.80	\$ -	100.00	100.00
34	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS UNION DE LAS PEBRAS - EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	ALAGATLALZALA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-012-2021	905.00	\$ 218,454.40	\$ 218,454.40	\$ 218,454.40	\$ 218,454.40	\$ -	100.00	100.00
35	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS CUATZOQUITENGO Y ANEXOS - SAN DIEGO VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	CUATZOQUITENGO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-013-2021	1,620.00	\$ 596,330.40	\$ 596,330.40	\$ 596,330.40	\$ 596,330.40	\$ -	100.00	100.00
36	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS OJO DE AGUA - LLANO PANTANOSO - EL OJO DE AGUA - LA TABERNA - CRUCERO DE MALINALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	OJO DE AGUA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-014-2021	505.00	\$ 699,998.40	\$ 699,998.40	\$ 699,998.40	\$ 699,998.40	\$ -	100.00	100.00
37	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS TILAPA Y ANEXOS (CERRO PELON, CERRO ARBILLA, EL PEPEYAC, COL. ADOFO GONZALEZ, SAN JUAN DE LOS RIOS, SAN MAMEY, EL HUMACHIL Y EL MANGO), EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TLAPA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-015-2021	1,181.00	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ 556,000.01	\$ -	100.00	100.00
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS TIERRA COLORADA - EL RINCON - ANEXOS (COL. SAN MIGUEL, PIEDRA FINITADA, EL POTRERILLO, COL. EL PROGRESO Y EL PANTEON), EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SANTA CRUZ DEL RINCON	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-016-2021	2,449.00	\$ 820,128.00	\$ 820,128.00	\$ 820,128.00	\$ 820,128.00	\$ -	100.00	100.00
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS EL COCOYUL - RANCHO VIEJO - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TIERRA COLORADA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-018-2021	1,027.00	\$ 517,860.45	\$ 517,860.45	\$ 517,860.45	\$ 517,860.45	\$ -	100.00	100.00
40	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS RANCHO VIEJO - ANEXOS EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-025-2021	1,161.00	\$ 487,314.32	\$ 487,314.32	\$ 487,314.32	\$ 487,314.32	\$ -	100.00	100.00
41	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS RAYO EL CARREZAL, LOMA CONCHA - COLONIA ELBEC SUR - EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TAPAYOTEPEC	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-003-2021	2,449.00	\$ 506,316.24	\$ 506,316.24	\$ 506,316.24	\$ 506,316.24	\$ -	100.00	100.00
42	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL ALAGATLALZALA-CUATZOQUITENGO DEL TRAMO CUATZOQUITENGO - FILO DE SAN JUAN DE MALINALTEPEC, GRO.	CUATZOQUITENGO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-017-2021	1,161.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	100.00	100.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ACASIO FLORES GUERRERO

LA SINDICATA PROVISORA
 MVZ. ANA MARIA ESPINOBARRO CRUZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
 LIC. JOSE ANGEL MIRANDA MANRIQUE



H. Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Gro.
 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión					% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejecida	Físico
43	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL, COLOMBIA DE GUADALUPE, MESON DE XTILAHUAC, DEL TRAMO 0-400, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	MESON DE XTILAHUAC	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-078-2021	2,448.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -	100.00	100.00
44	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL "GRACE", BLANCO - COLAJOBA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	ESPIÑO BLANCO	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-082-2021	269.00	\$ 555,879.36	\$ 555,879.36	\$ 555,879.36	\$ 555,879.36	\$ -	100.00	100.00	
45	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL AFECTADOS POR TORMENTA TROPICAL "GRACE", DE LOS TRAMOS: TIPLA - EL RICON - EL POTRERILLO, EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TIPLA	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-083-2021	864.00	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ -	100.00	100.00	
46	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS: SAN MIGUEL - SAN MATEO - LA MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL KM 0+940 DE LA LOC. DE SAN MATEO.	SAN MATEO	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-08	1,000.00	\$ 550,825.23	\$ 550,825.23	\$ 550,825.23	\$ 550,825.23	\$ -	100.00	100.00	
47	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS: MALINALTEPEC E ICLOMA DEL PASAD DEL KM 0+000 AL KM 10+460 DE LA LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-09	2,000.00	\$ 1,103,997.95	\$ 1,103,997.95	\$ 1,103,997.95	\$ 1,103,997.95	\$ -	100.00	100.00	
48	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: EC (TIPLA - MARQUELLA) A XOCHATENCO DEL KM 0+000 AL KM 8+080 DE LA LOC. DE XOCHATENCO.	XOCHATENCO	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-10	1,000.00	\$ 448,902.91	\$ 448,902.91	\$ 448,902.91	\$ 448,902.91	\$ -	100.00	100.00	
49	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS: ECTIPLA MARQUELLA - LA SOLEDAD - LA LOC. DE LA SOLEDAD.	LA SOLEDAD	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-11	1,000.00	\$ 729,205.89	\$ 729,205.89	\$ 729,205.89	\$ 729,205.89	\$ -	100.00	100.00	
50	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO EC (TIPLA - MARQUELLA) - TRES MARIAS - SAN MIGUEL DEL KM 7+280 DE LA LOC. DE SAN MIGUEL EL PROGRESO.	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-12	1,500.00	\$ 485,926.13	\$ 485,926.13	\$ 485,926.13	\$ 485,926.13	\$ -	100.00	100.00	
51	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS: E C COLOMBIA DE GUADALUPE (RAYO ALTO) - MESON DE XTILAHUAC - AHUEJUYO DEL MUNICIPIO DE LA LOC. DE COLOMBIA DE GUADALUPE.	COLOMBIA DE GUADALUPE	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-13	2,000.00	\$ 943,321.99	\$ 943,321.99	\$ 943,321.99	\$ 943,321.99	\$ -	100.00	100.00	
52	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS: PARAJE MONTEOLLANO GRAN LLANO MANZANO, PARAJE MONTEOLLAGUANA DE CHALAMA-PIEDRA IVORA-CUADRILLA MANGO, LLANO MAJAHUA-DIVINA PROVIDENCIA DEL KM 10+000 AL KM 7+320 DE LA LOC. DE PARAJE MONTERO	PARAJE MONTERO	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-14	2,000.00	\$ 834,838.39	\$ 834,838.39	\$ 834,838.39	\$ 834,838.39	\$ -	100.00	100.00	
53	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO: E C TILACAÑA A MONTE ALEGRE DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DE LA LOC. DE MONTE ALEGRE.	MONTE ALEGRE	CONTRATO	MNG-DOPFAISM/2021/0 2-16	5,719.00	\$ 516,230.56	\$ 516,230.56	\$ 516,230.56	\$ 516,230.56	\$ -	100.00	100.00	
54	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TIPLA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TIPLA	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-018-2021	864.00	\$ 1,281,662.34	\$ 1,281,662.34	\$ 1,281,662.34	\$ 1,281,662.34	\$ -	100.00	100.00	
55	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE COMEDOR EN LA LOCALIDAD DE FILO DE GALLO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	FILO DE GALLO	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-027-2021	140.00	\$ 865,000.00	\$ 865,000.00	\$ 865,000.00	\$ 865,000.00	\$ -	100.00	100.00	
56	DIRECTA	URBANIZACION	AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO, DE LA LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	CONTRATO	MNG-COP-DOP-FAISMDF-018-TRIPAL	5,719.00	\$ 395,291.37	\$ 395,291.37	\$ 395,291.37	\$ 395,291.37	\$ -	100.00	100.00	
		COMEDORES COMUNITARIOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, CAMINO SAGUA COSECHAS												

GOBIERNO MUNICIPAL
 DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GRO.
 TITULO REVISOR
 GOBIERNO MUNICIPAL
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
 LIC. ACASIO FLORES SUEBRERO
 MVZ. RAFAEL ESPINOBARRO CRUZ
 PROF. MAXIMINO DIAZGONZALEZ
 LC. JOSE ANGEL MARRERA MANRIQUE


00000016




H. Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Gro.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



No. Prop.	Clasificación del Proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				% de avance			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico
57	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LIMÓN, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	RANCHO EL LIMÓN	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-071-2021	864.00	\$ 1,106,077.42	\$ 1,106,077.42	\$ 1,106,077.42	\$ 1,106,077.42	\$ 1,106,077.42	-	100.00	100.00
58	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENG, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	CUATZOQUITENG	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-072-2021	140.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	100.00	100.00
59	DIRECTA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	PIEDRA PINTA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-073-2021	5,719.00	\$ 641,897.46	\$ 641,897.46	\$ 641,897.46	\$ 641,897.46	\$ 641,897.46	-	100.00	100.00
60	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	MUROS DE CONTENCIÓN				100.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	-	100.00	100.00
61	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE PERAS, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	UNIÓN DE LAS PERAS	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-085-2021	142.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	-	100.00	100.00
62	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE VISTA HERMOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO VISTA HERMOZA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SAN DIEGO VISTA HERMOZA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-022-2021	262.00	\$ 1,525,000.00	\$ 1,525,000.00	\$ 1,525,000.00	\$ 1,525,000.00	\$ 1,525,000.00	-	100.00	100.00
63	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO MONTERO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	PARAISO MONTERO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-085-2021	1,112.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	-	100.00	100.00
64	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE JUAJAREZ NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL RINCÓN DEL RINCÓN, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SANTA CRUZ DEL RINCÓN	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-073-2021	2,448.00	\$ 982,136.62	\$ 982,136.62	\$ 982,136.62	\$ 982,136.62	\$ 982,136.62	-	100.00	100.00
65	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	TIERRA COLORADA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-024-2021	1,027.00	\$ 1,833,729.16	\$ 1,833,729.16	\$ 1,833,729.16	\$ 1,833,729.16	\$ 1,833,729.16	-	100.00	100.00
66	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE CHPULTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	CHPULTEPEC	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-090-2021	100.00	\$ 1,132,087.19	\$ 1,132,087.19	\$ 1,132,087.19	\$ 1,132,087.19	\$ 1,132,087.19	-	100.00	100.00
67	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DE LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE EL MANGO (XABO NIKIL), MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL MANGO (XABO NIKIL)	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-258-2021	169.00	\$ 1,379,503.68	\$ 1,379,503.68	\$ 1,379,503.68	\$ 1,379,503.68	\$ 1,379,503.68	-	100.00	100.00
68	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE EL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL PARAISO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-021-2021	22.00	\$ 1,321,263.10	\$ 1,321,263.10	\$ 1,321,263.10	\$ 1,321,263.10	\$ 1,321,263.10	-	100.00	100.00
69	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CAETALES, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COLAJARDIN DE CAETALES, TIERRA COLORADA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-025-2021	56.00	\$ 945,602.33	\$ 945,602.33	\$ 945,602.33	\$ 945,602.33	\$ 945,602.33	-	100.00	100.00
70	COMPLEMENTARIA	URBANIZACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE LLANO DE MANZANO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE MANZANO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LLANO DE MANZANO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-093-2021	82.00	\$ 995,425.23	\$ 995,425.23	\$ 995,425.23	\$ 995,425.23	\$ 995,425.23	-	100.00	100.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MPAL
 2021


SINDICATURA
 GOBIERNO MPAL
 2021


TESORERÍA
 GOBIERNO MPAL
 2021


COMISARIO MUNICIPAL
 GOBIERNO MPAL
 2021

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ACASIO FLORES QUERREBO

EL SINDICADOR MUNICIPAL
 PROF. MAXIMINO DIAZGONZALEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LC. JOSE ANGEL VERRUGA MANRIQUE

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

00000017



H. Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Gro.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2021.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)



No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión				Subgerencia	Físico	% de avance
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada			
86	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MIGUEL LEON DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RINCON, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SANTA CRUZ DEL RINCON	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-075-2021	2,448.00	\$ 897,325.11	\$ 897,325.11	\$ 997,325.11	\$ 997,325.11	\$ 997,325.11	100.00	100.00
87	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL RINCON, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SANTA CRUZ DEL RINCON	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-076-2021	2,449.00	\$ 899,889.45	\$ 899,889.45	\$ 989,889.45	\$ 989,889.45	\$ 989,889.45	100.00	100.00
88	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PRIMERA ETAPA, DE LA LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-01	5,719.00	\$ 2,920,638.80	\$ 2,920,638.80	\$ 2,920,638.80	\$ 2,920,638.80	\$ 2,920,638.80	100.00	100.00
89	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-02	5,719.00	\$ 2,411,507.59	\$ 2,411,507.59	\$ 2,411,507.59	\$ 2,411,507.59	\$ 2,411,507.59	100.00	100.00
90	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TERCERA ETAPA, DE LA LOC. DE MALINALTEPEC.	MALINALTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-03	5,719.00	\$ 2,466,923.05	\$ 2,466,923.05	\$ 2,466,923.05	\$ 2,466,923.05	\$ 2,466,923.05	100.00	100.00
91	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOC. DE EL TELCOCOTE.	EL TELCOCOTE	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-04	250.00	\$ 1,272,573.29	\$ 1,272,573.29	\$ 1,272,573.29	\$ 1,272,573.29	\$ 1,272,573.29	100.00	100.00
92	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y RAYON DE LA LOC. DE MOYOTEPEC.	MOYOTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-05	500.00	\$ 480,279.23	\$ 480,279.23	\$ 480,279.23	\$ 480,279.23	\$ 480,279.23	100.00	100.00
93	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA LOC. DE SAN MIGUEL EL PROGRESO.	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-06	250.00	\$ 497,793.03	\$ 497,793.03	\$ 497,793.03	\$ 497,793.03	\$ 497,793.03	100.00	100.00
94	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOC. DE TAPAYOLTEPEC.	TAPAYOLTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-07	500.00	\$ 1,217,078.05	\$ 1,217,078.05	\$ 1,217,078.05	\$ 1,217,078.05	\$ 1,217,078.05	100.00	100.00
95	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOC. DE MONTE ALEGRE.	MONTE ALEGRE	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-16	500.00	\$ 715,860.37	\$ 715,860.37	\$ 715,860.37	\$ 715,860.37	\$ 715,860.37	100.00	100.00
96	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y RAYON 2DA ETAPA DE LA LOC. DE EL MOYOTEPEC.	MOYOTEPEC	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-19	500.00	\$ 650,019.58	\$ 650,019.58	\$ 650,019.58	\$ 650,019.58	\$ 650,019.58	100.00	100.00
97	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, DE LA LOC. DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO.	SAN MIGUEL DEL PROGRESO	CONTRATO	MMG-DOP/FASIM/2021/02-20	250.00	\$ 697,947.59	\$ 697,947.59	\$ 697,947.59	\$ 697,947.59	\$ 697,947.59	100.00	100.00
98	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TEGUCHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE DIVINA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LA DIVINA PROVIDENCIA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-103-2021	80.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100.00	100.00
98	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TEGUCHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	ORTEZUELO DE SANTA CRUZ	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-960-2021	88.00	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	100.00	100.00
100	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TEGUCHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	LA TABERNA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-044-2021	188.00	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	100.00	100.00
101	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TEGUCHO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	EL CARRIZAL	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FASIMDF-044-2021	72.00	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	\$ 1,397,454.97	100.00	100.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ACASIO FLORES GUERRERO

MVS. MARÍA ESPINOBARRO CRUZ

PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ

LC. JOSE ANGEL BERANCA MANRIQUE

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

REVISO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

61000000

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarias	Inversión				% de avance		
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio
102	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORIVO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE ALACATLAZALA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	COL LA GUADALUPE ALACATLAZALA	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-096-2021	25.00	\$ 1,421,009.86	\$ 1,421,009.86	\$ 1,421,009.86	\$ 1,421,009.86	\$ -	100.00	100.00
103	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORIVO, EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	CUATZOQUITENGO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-084-2021	1,930.00	\$ 1,205,236.55	\$ 1,205,236.55	\$ 1,205,236.55	\$ 1,205,236.55	\$ -	100.00	100.00
104	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.	SAN MIGUEL EL PROGRESO	CONTRATO	MMG-COP-DOP-FAISMDF-038-2021	548.00	\$ 1,174,609.86	\$ 1,174,609.86	\$ 1,174,609.86	\$ 1,174,609.86	\$ -	100.00	100.00
		PRODIM DF						\$ 81,615,679.76	\$ 81,234,550.09	\$ 81,234,550.09	\$ 81,234,550.09	\$ -		
		PRODIM DF	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM - DF) CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMA MUNICIPAL 2021.	MALINALTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		1,187.00	\$ 896,529.20	\$ 896,529.20	\$ 896,529.20	\$ 896,529.20	\$ -	100.00	100.00
106	PRODIM DF	PRODIM DF	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIM-DF) REVISIÓN SOFTWARE.	MALINALTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		1,187.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	100.00	100.00
		GASTOS INDIRECTOS						\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ -		
107	INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTO DE LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAS.	MALINALTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		1,187.00	\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ -	100.00	100.00
108	INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS INTEGRALES CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA Y EVALUACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS.	MALINALTEPEC	ADMINISTRACION DIRECTA		1,187.00	\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ -	100.00	100.00
								\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ -		
								\$ 109,253,468.88	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ -		
								\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ 1,046,529.20	\$ -		
								\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ 2,056,483.00	\$ -		
								\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ 1,217,129.83	\$ -		
								\$ 3,273,612.83	\$ 3,273,612.83	\$ 3,273,612.83	\$ 3,273,612.83	\$ -		
								\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ -		
								\$ 109,253,468.88	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ 109,242,439.22	\$ -		

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 SINDICATURA

 GOBIERNO MPAL

 2021

 LA SINDICATURA PROCURADORA

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ACASIO FLORES QUERRERO

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 TESORERIA

 GOBIERNO MPAL

 EL TESORERO MUNICIPAL

 PROF. MAXIMINO DIAZ GONZALEZ

DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.

 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

 GOBIERNO MPAL

 LC. JOSE ANGEL MIRANDA MANRIQUE

00000320